

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 252/2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»  
Ανάδοχος : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. (Εξ αναβολής).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1516/21-3-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας**.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 252:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/707/19-2-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 31-12-2013 αίτηση της εταιρίας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» για παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 9-2-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/491/27-4-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρία ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 49,57%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-9-2010 για το ποσό των 3.909.181,39 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου τις 9-11-2012.

Με την υπ'αρ.πρωτ.02/4321/17-10-2011 απόφαση εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 9-3-2013.

Με την υπ'αριθμ.1064/2012 Απόφαση του Πρακτικού 46/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, εγκρίθηκε 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-5-2013.

Κατά της παραπάνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε Αίτηση Θεραπείας ζητώντας να της αναγνωρισθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2013, όπως αρχικά είχε αιτηθεί, και για λόγους που αφορούσαν την διαδικασία εξεύρεσης εγκεκριμένου λατομείου για την προμήθεια των υλικών κατασκευής του έργου (Φ.Ο. μέχρι 10.000χλγ).

Με την αρ.πρωτ.10772/5-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, έγινε δεκτή η Αίτηση Θεραπείας της εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ κατά της υπ'αριθμ.1064/2012 Απόφασης του Πρακτικού 46/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ και προκύπτει ως νέα ημερομηνία περαιώσεως του έργου του θέματος η 31-12-2013.

Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι η συμπλήρωση κατασκευής της στρώσης φυσικών ογκολίθων λατομείου 4.000-6.000χγρ και η κατασκευή της στρώσης φυσικών ογκολίθων λατομείου 6.000-10.000χγρ.

Με την από 31-12-2013 αίτηση, η οποία υποβλήθηκε την τελευταία ημέρα λήξης της συμβατικής προθεσμίας, η ανάδοχος εταιρία ζητά την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-5-2015, για λόγους αδυναμίας εξεύρεσης των απαιτούμενων ποσοτήτων λίθινων υλικών και ταχείας τοποθέτησης τους στο έργο.

Σας γνωρίζουμε ότι :

A)

1) Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών προέκυψαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών κατά την περίοδο 4<sup>ος</sup>/2012 - 12<sup>ος</sup>/2013, εξήντα (60) ημέρες, τις παρακάτω ημερομηνίες:

11,17/9/2012 - 29,30/10/2012 - 1,2,20,21,29,30/11/2012 - 6,9,10,11,12,18/12/2012 - 12,15,16,17,18,19,21,22,25,26/1/2013 - 4,5,6,7,8,9,13,20,21,26/2/2013 - 14,15,19,20,21,22,23,26/3/2013 - 3/4/2013 - 23,24,30,31/5/2013 - 1,2/10/2013 - 5,6,7,13,25/11/2013 - 3,9,10,17/12/2013.

Πέραν των παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση στον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών της επόμενης ημέρας μετά από κάθε ημέρα κακοκαιρίας, λόγω χρονικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από την είσοδο-έξοδο και αγκυροβόληση των πλωτών μηχανημάτων, που υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

2) Κατά το χρονικό διάστημα των θερινών μηνών που πέρασαν (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2013), διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη διακοπή στην εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης Φ.Ο. κατηγορίας 4~6tn κατά επαναλαμβανόμενα και μεγάλα χρονικά διαστήματα (εβδομάδων), με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου.

B)

1) Σχετικά με το θέμα της προμήθειας των απαιτούμενων λίθινων υλικών, παραπέμπουμε στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενικοί - Ειδικόί όροι) του έργου και συγκεκριμένα στο κάτωθι άρθρο :

#### ΑΡΘΡΟ Α-14

#### ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### Χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές - πηγές λήψεως υλικών

14.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις πηγές λήψεως των υλικών, όλες δε οι δαπάνες για την μεταφορά χερσαία ή/και θαλάσσια, με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και από οποιαδήποτε θέση και απόσταση εντός ή εκτός της Καβάλας, των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδος της προσφοράς του και στην έκπτωση που προσέφερε.

14.2. Για τη λήψη των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση του έργου, υλικών λατομείου γενικά (ασβεστολιθικής προελεύσεως) ή ορυχείου κ.λπ., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει κανένα λατομείο ή ορυχείο. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει με δική του ευθύνη για την εξεύρεση κατάλληλων πηγών λήψεως υλικών εντός ή και εκτός Καβάλας, των οποίων οι χημικές και μηχανικές ιδιότητες θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά κατάλληλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια από λειτουργούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις λατομείων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, για απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για παραγωγή υλικών για χρήση του Αναδόχου.

14.3. Συνεπώς οι τιμές προσφοράς του για την κατασκευή του έργου περιλαμβάνουν και όλες τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται, για οποιοδήποτε τμήμα του έργου, για την προμήθεια από ιδιωτικό λατομείο των αργών υλικών που είναι αναγκαία ή για μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους.

14.4. Επίσης στις τιμές της προσφοράς του περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως που τυχόν απαιτηθούν για την μεταφορά οποιωνδήποτε υλικών και στοιχείων προς ενσωμάτωση στο έργο που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή και καμία αξίωση του Αναδόχου δεν αναγνωρίζεται για πληρωμή άλλης αποζημιώσεως, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, χερσαίων ή θαλασσίων, ή δυσμενών συνθηκών μισθώσεως, αγοράς βραχιδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκαλύψεως και δημιουργίας ή εκμεταλλεύσεως και αποδόσεως τούτων κ.λπ.

14.5. Αν κατά τη φάση κατασκευής του έργου αποδειχθεί ότι από τις προβλεπόμενες πηγές παράγονται ακατάλληλου ποιότητας υλικά ή δεν επαρκούν οι ποσότητές τους ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει καμία απαίτηση πρόσθετης οικονομικής αποζημιώσεως, ή γενικότερα αύξησης του οικονομικού αντικείμενου του έργου, ούτε να αρνηθεί να εκτελέσει το έργο αφού θεωρείται ότι κατά την φάση της προσφοράς του είχε επιμελώς επιλέξει τις πηγές λήψεως των υλικών, εξασφαλίσει την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους και εκτιμήσει την απόσταση μεταφοράς είτε προς τον εργοταξιακό χώρο είτε προς την θέση των έργων και έλαβε υπόψη την αντίστοιχη δαπάνη ανηγμένη στην τιμή της προσφοράς του. Σημειώνεται ότι η προμήθεια

των υλικών θα γίνει , από νόμιμα υφιστάμενο και σε λειτουργία λατομείο που θα διαθέτει βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται το λατομείο) ότι τούτο (το λατομείο) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που του έχουν τεθεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέου λατομείου για τις ανάγκες του έργου.

Ήτοι, προκύπτει ότι το θέμα των πηγών λήψεως των λίθινων υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί από μέρος του Αναδόχου, ακόμη από την φάση υποβολής της προσφοράς του.

Οπότε οι όποιες αναφορές του αναδόχου σχετικά με την προμήθεια των υλικών είναι ανακριβείς, δεδομένου ότι είναι ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του αναδόχου και δεν μπορεί να ζητά παράταση και να θέτει προϋποθέσεις, για δικές του ευθύνες, που αφορούν στην εξεύρεση λίθινων υλικών.

2) Σχετικά με το παραπάνω θέμα της προμήθειας των απαιτούμενων λίθινων υλικών και το με α.π.100.365.2013 έγγραφο του αναδόχου (Σύμπραξη σε πρόβλημα του έργου) παραθέτουμε επιπρόσθετα τα παρακάτω :

α) Δεν υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία να διαφοροποιούν την διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλων πηγών λήψεως υλικών εντός ή και εκτός Καβάλας (όσο αφορά λατομικές ζώνες, γεωλογία πετρωμάτων, κ.λπ.), πριν και μετά την δημοπράτηση του έργου.

β) Οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες και η γενικότερη οικονομική ύφεση που επικρατεί στην χώρα και επικαλείται ο ανάδοχος, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

γ) Το υπ' αρ.πρωτ.02/3093/13-6-2013 έγγραφό μας, αποτύπωνε τον προβληματισμό της Υπηρεσίας για την ομαλή εξέλιξη του έργου σχετικά με την αδυναμία προμήθειας λίθινων υλικών και δεν κατέληγε σε κανένα σχετικό συμπέρασμα όπως αναφέρει ο ανάδοχος.

Στο εν λόγω δε έγγραφο ουδέποτε ανταποκρίθηκε, ώστε επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που παρέθετε να προτείνει την χρήση εναλλακτικών πηγών λήψεως λίθινων υλικών υποβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια εκμετάλλευσης, συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης με την έγκρισή της, κ.λπ.), για την απόληψη και χρήση πετρωμάτων-ογκολίθων και από άλλες πηγές λήψεως.

δ) Δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα πλήρη στοιχεία, με τα προβλεπόμενα έγγραφα νομιμοποίησης, για την χρήση εναλλακτικών πηγών λήψεως λίθινων υλικών, πέραν των ήδη χρησιμοποιούμενων.

ε) Η Υπηρεσία δεν θα μπορούσε να προβεί σε καμία σχετική ενέργεια πριν την υποβολή από τον ανάδοχο εγγράφων νομιμοποίησης για την απόληψη και χρήση πετρωμάτων-ογκολίθων από συγκεκριμένη περιοχή.

στ) Ο ανάδοχος δεν προέβει εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών λήψης λίθινων υλικών, καθώς από τις 29-3-2013 (ημερομηνία των μνημονευόμενων εγγράφων λατομείων Βουγιουκλή ΑΒΕΕ και Ν.Κόρακα ΑΕ), για πρώτη φορά υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία στοιχεία για την χρήση εναλλακτικής πηγής λήψης λίθινων υλικών (χωρίς να είναι πλήρη), στις 8-1-2014.

Τα παραπάνω διαφοροποιούνται ούτως ή άλλως, ύστερα από την 31-1-2014 απάντηση των λατομείων Βουγιουκλή ΑΒΕΕ και Ν.Κόρακα ΑΕ στο από 13-1-2014 ερώτημά μας, διασαφηνίζοντας την δυνατότητα παραγωγής τους σε φυσικούς ογκολίθους.

Προκύπτει δυνατότητα παραγωγής Φ.Ο.4-6 και 6-10τον. ποσότητας 100.000μ<sup>3</sup> σε 11-12 μήνες για το κάθε ένα λατομείο, εφόσον τους ζητηθεί, καθώς η ανάδοχος εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με τα εν λόγω λατομεία για την εξόρυξη λίθινων υλικών χρησιμοποιώντας δικά της μηχανήματα και δικό της εργατικό προσωπικό.

Εν κατακλείδι, η ανάδοχος εταιρία θα μπορούσε να είχε καλύψει τις ανάγκες του έργου σε λίθινα υλικά, από αυτά και μόνο τα λατομεία, σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα (σε σχέση με αυτά που εξελίσσονται στο έργο μέχρι σήμερα), δεδομένου ότι δεν προκύπτει «αδυναμία παραγωγής επαρκούς ποσότητας» λίθινων υλικών.

Οπότε, η προμήθεια των 65.000μ3 Φ.Ο.6-10τον. που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου θα μπορούσε να γίνει (αναλογικά) σε χρονικό διάστημα 8 περίπου μηνών.

3) Σχετικά με την συμβατικά προβλεπόμενη απόσταση των λατομείων προμήθειας λίθινων υλικών, τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης για *Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου(ΛΙΜ-4.08.01-02-03-04-05)* περιλαμβάνουν ρητά «...την προμήθεια του κατάλληλου υλικού, διαλογή και διαβάθμιση αυτού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση διάστρωση τακτοποίηση και μόρφωση, εκτελούμενη σε οριζόντιες στρώσεις καθώς και την διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς, με τη βοήθεια δύτη στις στάθμες και θέσεις όπως αυτές καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης, καθώς και για κάθε άλλη εργασία, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν τιμολόγιο, και δαπάνη για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως και τις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας κατασκευή τμημάτων τεχνικού έργου ή μόρφωση εξωτερικής προστασίας τμημάτων αυτού, εκ φυσικών ογκολίθων της ως άνω διαβάθμισης, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, από φυσικούς ογκολίθους».

4) Σχετικά με το θέμα της τοποθέτησης των Φυσικών Ογκολίθων 6000-10000χλγ., δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός στην χρήση μεγαλύτερου πλωτού γερανού (από αυτόν που διαθέτει ο ανάδοχος) ο οποίος θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης Φ.Ο.6-10τον. στις ζητούμενες αποστάσεις κατασκευής του έργου. Περαιτέρω, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος χερσαίος γερανός ο οποίος θα εργάζεται κατά μήκος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου ή ακόμη και επάνω στην υπάρχουσα υποκείμενη στρώση Φ.Ο.4-6τον.

Η κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης με μικρότερου μεγέθους χωμάτινα-λίθινα υλικά τα οποία θα γεμίσουν τα κενά της υποκείμενης στρώσης Φ.Ο.4-6τον., δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η επιτάχυνση στην εξέλιξη των εργασιών (ποσοτικά) δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της ποιότητας του έργου.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31.03.2014 όπως αναλογικά ανά εργασία σε σχέση με τις αντίστοιχες δικαιολογημένες χρονικά καθυστερήσεις παρουσιάζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία.

Για το υπόλοιπο εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έργου από 01.04.2014 έως 31.05.2015, η παράταση προθεσμίας που αιτείται η ανάδοχος εταιρεία δεν είναι δικαιολογημένη και οφείλεται σε αποκλειστική της υπαιτιότητα διότι ενέργειες και εργασίες που έπρεπε και μπορούσαν να εκτελεστούν δεν εκτελέστηκαν έγκαιρα, έχοντας ως επακόλουθο την χρονική υστέρηση εξέλιξης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Από 01.01.2014 έως 31.03.2014, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δικαιολογημένη (όπως αναλογικά ανά εργασία παρουσιάζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία),

Από 01.04.2014 έως 31.12.2014, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών, για το συμφέρον του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 καθώς και την εισήγηση της Υπηρεσίας και τα υπομνήματα του αναδόχου του έργου που κατατέθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή με αριθμούς πρωτοκόλλου Δ.Δ.1290/13-3-2014 και Δ.Δ.1369/18-3-2014:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά και 2 αποχή)

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου : «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ανάδοχος : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. ως εξής από :

1. 01.01.2014 έως 31.06.2014, με αναθεώρηση ,δικαιολογημένη και
2. 01.07.2014 έως 31.12.2014, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών, για το συμφέρον του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ζουμπουλιά Κουκουβέλα, ψηφίζοντας Κατά γιατί συμφωνούσε με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Απέιχε το μέλος Ζιμπίδης Γεώργιος γιατί πρότεινε να παραπεμφθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το μέλος Χρήστος Ποτόλιας απείχε γιατί το έργο γίνεται από ιδιώτες και όχι από φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 252/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**