

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1005/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Β΄ φάση παράλληλων έργων Γενισέας Ν. Ξάνθης» αναδόχου «Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. "ΑΛΤΕΡ ΑΕ"-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.-ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5211/22-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος και 2) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1005: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 171740/Ξ-ΔΤΕ-6383/22-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ισχύει ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ισχύει ο Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Ισχύει ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
4. Ισχύει το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» κωδικός μέτρου 125 α2 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνικές Δαπάνες (Κωδικός Έργου 2012 ΣΕ08280119)
6. Με την αριθμ. 52422/Ξ-ΔΤΕ-2179/12-09-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας προϋπολογισμού 3.750.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Με την αριθ. 114/21-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας.
8. Με το πρακτικό με αριθμό 15/2013, αριθμός απόφασης 323 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό της από 11-04-2013 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την τεχνική εταιρία «Κ/ΞΙΑ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ "ΑΛΤΕΡ ΑΕ"-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΕ-ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ & ΣΙΑ ΕΕ», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,00%.
9. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 6η Νοεμβρίου 2013 και τροποποιήθηκε την 17η Απριλίου του 2014 για ποσό 2.362.500,00€ (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 1.920.731,71 € για εργασίες και 441.768,29 € για Φ.Π.Α.

10. χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ μέχρι τις 6-11-2015

11. Στις 9-7-2015 υπεβλήθη η ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, την οποία κατέθεσε η ανάδοχος Κ/Ξία « ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. «ΑΛ.Τ.ΕΡ.Α.Ε.» - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. - ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» λόγω μη πληρωμής του υπολοίπου της 6ης και η 7ης εντολή πληρωμής του έργου.

12. Με την αρ. Πρωτ. 106112/Ξ-ΔΤΕ-3741/3-8-2015 απόφαση η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης ενέκρινε την από 9-7-2015 Ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών του έργου από την ανάδοχο Κ/Ξία, διότι μετά την πάροδο διμήνου από την υποβολή της εν λόγω ειδικής έγγραφης δήλωσης διακοπής εργασιών δηλαδή μέχρι τις 9-9-2015 είχε πληρωθεί η 6η εντολή πληρωμής αλλά δεν είχε πληρωθεί η 7η εντολή πληρωμής.

13. Στις 11-9-2015 υπεβλήθη αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου από την ανάδοχο Κ/Ξία λόγω παρέλευσης του διμήνου από την υποβολή της από 9-7-2015 ειδικής έγγραφης δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου διότι είχε μεν αποπληρωθεί η 6η εντολή πληρωμής αλλά όχι η 7η εντολή πληρωμής.

14. Με αρ. Πρ. 132968/Ξ-ΔΤΕ-4890/2-10-2015 έγγραφο της η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζήτησε αποδεικτικά των πληρωμών του έργου

15. Με αρ. Πρ. 109618/14-10-2015 έγγραφο του ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βεβαιώνει ότι εκδόθηκαν οι εντολές πληρωμής των 7ου, 8ου, 9ου και 10ου λογαριασμών του έργου και ιδιαίτερος το ένταλμα πληρωμής της 7ης εντολής εκδόθηκε στις 16-9-2015.

16. Με την αρ. Πρωτ. 147930/Ξ-ΔΤΕ-5482/5-11-2015 απόφαση της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης απέρριψε την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου επειδή εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε.

17. Στις 23-11-2015 η ανάδοχος Κ/Ξία υπέβαλε ένσταση κατά της αρ. Πρωτ. 147930/Ξ-ΔΤΕ-5482/5-11-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ζητώντας την ακύρωσή της για τους εξής λόγους:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν 3669/2008

«2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης : α....β.... Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. γ. ...»

Β) Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν 2690/1999 ορίζονται τα εξής: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για τη έκδοσή της και 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής ειδική επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης»

Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει και κατά το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης, οι επίμαχοι Λογαριασμοί παρέμειναν ανεξόφλητοι κατά τη διάρκεια του διμήνου χρονικού διαστήματος που ακολούθησε από τη από 9-7-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αλλά και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαλύσεως.

18. Με την από 9-12-2015 εισήγηση της η Δ/νουςα Υπηρεσία εισηγήθηκε προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Π.Ε. Ξάνθης υπέρ της απόρριψης της ένστασης

19. Με το με αρ. Πρωτ. 167187/Ξ-ΔΤΕ-6208/14-12-2015 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης έστειλε το θέμα στο Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε. Ξάνθης

20. Με το με αρ. Πρωτ. 134/277/17-12-2015 έγγραφό του ο Νομικός Σύμβουλος γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της ένστασης

21. Με το αρ. 10/21-12-2015 Πρακτικό του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Π.Ε. γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της ένστασης.

22. Με την αρ.171193/Ξ-ΔΤΕ-6358/21-12-2015 απόφαση της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης απέρριψε την από 23-11-2015 ένσταση του αναδόχου διότι σύμφωνα με παράγραφο 8 του άρθρου 62 του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η Υπηρεσία πρέπει να εκδώσει απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης διάλυσης της σύμβασης μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την υποβολή της στην υπηρεσία, δηλαδή εν προκειμένω από 11-9 -2015, οπότε και πρωτοκολλήθηκε η εν λόγω αίτηση στην Υπηρεσία, ως τις 11-11-2015.

Στο διάστημα αυτό η Υπηρεσία με το αρ. 109618/14-10-2015 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το οποίο πρωτοκολλήθηκε στις 14-10 -2015 ενημερώθηκε ότι το ένταλμα πληρωμής του υπολοίπου του 6ου λογαριασμού εκδόθηκε στις 7-8-2015 και του 7ου λογαριασμού εκδόθηκε στις 16-9-2015.

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης της σύμβασης με την 147930/Ξ-ΔΤΕ-5482/5-11-2015 απόφαση, δηλαδή πριν την παρέλευση του διμήνου κατά τα προαναφερθέντα, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους υπεβλήθη.

23. Με την από 1-09-2015 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (12) δώδεκα μήνες, δηλαδή έως τις 5 -11-2016. Οι μέρες παράτασης αναλύονται σύμφωνα με την αίτησή του ως εξής

α) 106 ημερολογιακές ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

β) 157 ημερολογιακές ημέρες από διακοπή των εργασιών λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου από καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών και ειδικότερα:

54 ημέρες για το διάστημα διακοπής από 2-4-2014 έως 26-5-2014 (το με αρ.60/2-4-2014 της αναδόχου Κ/Ξίας), λόγω μη εξόφλησης του 1ου λογαριασμού ο οποίος είχε εγκριθεί στις 23-1-2014.

50 ημέρες για το διάστημα διακοπής από 27-2-2015 έως το 18-4-2015 (το με αρ. 120/27-2-2015 της αναδόχου Κ/Ξίας), λόγω μη εξόφλησης μέρους του 6ου λογαριασμού ποσού 21.535,00 € ο οποίος είχε εγκριθεί στις 2-12-2014.

53 ημέρες για το διάστημα διακοπής από 9-7-2015 έως 31-8-2015 (σήμερα) (το με αρ. 157/9-7-2015 της αναδόχου Κ/Ξίας), λόγω μη εξόφλησης μέρους του 6ου λογαριασμού και του 7ου λογαριασμού του έργου

γ) 50 ημερολογιακές ημέρες από τη διακοπή εργασιών λόγω εκτέλεσης γεωργικών εργασιών (ποτίσματα) στην περιοχή του έργου και ειδικότερα το διάστημα από 14-7-2014 έως 29-8-2014

δ) 66 ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1-9-2015 έως 5-11-2015 (λήξη συμβατικού χρόνου λόγω της με αρ. Πρωτ. 106112/Ξ-ΔΤΕ-3741/ 3-8-2015 απόφασης αποδοχής διακοπής εργασιών του έργου της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής:

24. Η Υπηρεσία συμφώνησε με τις ανωτέρω καθυστερήσεις διότι

α) Πράγματι σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κακοκαιρίας συνολικά για 100 ημερολογιακές ημέρες

β) Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 54 ημέρες λόγω υποβολής διακοπής εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξία εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του 1ου λογαριασμού περισσότερο από δύο μήνες.

γ) Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 50 ημέρες λόγω υποβολής διακοπής εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξία εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής μέρους του 6ου λογαριασμού περισσότερο από δύο μήνες.

δ) Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 53 ημέρες λόγω υποβολής διακοπής εργασιών από την ανάδοχο Κ/Ξία εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής μέρους του 6ου λογαριασμού και του 7ου λογαριασμού περισσότερο από δύο μήνες.

ε) Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 50 ημερολογιακές ημέρες λόγω εκτέλεσης γεωργικών εργασιών (ποτίσματα) στην περιοχή του έργου και ειδικότερα το διάστημα από 4-7-2014 έως 29-8-2014

25. Με το αρ. Πρ. 118075/Ξ-ΔΤΕ-4266/8-9-2015 έγγραφο της η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το αρ. Πρ. 142337/Ξ-ΔΤΕ-5267/22-10-2015 έγγραφο της ζήτησε εκ νέου τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου.

26. Το Υπουργείο δεν απάντησε στα ανωτέρω έγγραφά μας, αλλά μας διαβεβαίωσε προφορικά ότι θα προχωρήσουμε σε έργο γέφυρα και δεδομένου ότι η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 6η Νοεμβρίου 2015 το έργο έπρεπε να συνεχίσει να εκτελείται.

27. Η Δ/νουςα Υπηρεσία εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31-12-2015.

28. Με την αρ. Πρωτ. 147157/Ξ-ΔΤΕ-5447/4 - 11 - 2015 απόφαση της η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης χορήγησε στον ανάδοχο του έργου παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 55 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 31-12-2015 λόγω λήξης της προγραμματικής περιόδου.

29. Η χρηματοδότηση του έργου θα συνεχιστεί στο νέο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» ως «έργο – γέφυρα», μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο, πράγμα το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «Β΄ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν ΞΑΝΘΗΣ»: την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (260) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 16 - 9 - 2016.

Σημειώνουμε τα εξής:

Α) ότι η χορηγούμενη παράταση είναι ίση με την οριακή προθεσμία μέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου χωρίς ο κύριος του έργου να καταστεί υπερήμερος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν 3669/2008 παρ 7.

Η οριακή προθεσμία στη προκειμένη περίπτωση είναι η εξής:

Συνολική προθεσμία του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση (παρ. 10 της παρούσας) 24 μήνες=2Χ365 =730 ημερολογιακές ημέρες. 1η παράταση του έργου (παρ. 28 της παρούσας) 55 ημερολογιακές ημέρες. Συνολική προθεσμία του έργου 730+55 =785 ημερολογιακές ημέρες. Οριακή προθεσμία άρθρο 48 παρ. 7 του Ν 3669/2008 $(730+55)/3=260$ ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 16-9-2016.

β)Συνολικό ποσό σύμβασης: 2.362.500,00 €

Πιστοποιημένο ποσό εργασιών έως σήμερα: 1.261.754 ,51 €

Υπόλοιπο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου 1.100.745,49 € εκ των οποίων .

815.368,19 για εργασίες και 79.546,84 για αναθεώρηση και 205.830,46 για Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση λοιπόν που το έργο δε γίνει γέφυρα για το επόμενο ΕΣΠΑ, ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί με το ανωτέρω ποσό.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Β' φάση παράλληλων έργων Γενισιάς Ν. Ξάνθης» αναδόχου «Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. "ΑΛΤΕΡ ΑΕ"-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.-ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ & ΣΙΑ Ε.Ε.», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (260) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 16 – 9 - 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1005/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**