

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 356 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Γεώργιος-Πάυλος Ζησίμου** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. **Χρήστος Τρέλλης**, μέλος και **Σταύρος Καβαρατζής**, μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 02/3166/09-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07 /763/ 05-03-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 07/1070/ 24-03-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 9/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 36/17-03-2010).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 27-04-2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/Ξ Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε – Γιαρλέλης Ελευθέριος με μέση έκπτωση 41,78% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμ. 07/2630/ 13-07-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 18/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 78/14-05-2010) και β) 23/2010 πρακτικού της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 121/05-07-2010).

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-07-2010 για το ποσό των 296.168,00 € πλέον Φ.Π.Α 16% 47.386,88 € ήτοι συνολικά 343.554,88 €.

Με την υπ' αριθ. 02/3151 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ η δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 295.347,45 € πλέον ΦΠΑ 47.255,59 € ήτοι συνολικά 342.603,04 €, δηλαδή υπάρχει απόκλιση της τάξης των 951,84 € σε σχέση με το ποσό της σύμβασης λόγω λογιστικού λάθους του προϋπολογισμού της μελέτης και το οποίο μεταφέρθηκε στην συνολική δαπάνη του έργου, στο ποσό των απροβλέπτων, στον ΦΠΑ και τελικώς στο συμβατική δαπάνη.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 27-05-2011, ήτοι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και με βάση την υπ' αριθ. 160/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης το έργο παρατάθηκε μέχρι της 27-08-2011.

Λόγω της υψηλής τουριστικής περιόδου που επικρατεί στο νησί της Θάσου κατά τους θερινούς μήνες, και ιδιαίτερα κατά τους μήνες από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι εργασίες προχωρούν με πολύ αργό ρυθμό λόγω της δύσκολης πρόσβασης των υλικών στον χώρο του εργοταξίου όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επιπλέον λόγω του γεγονότος ότι ο οικισμός του Θεολόγου είναι παραδοσιακός με πολύ στενούς δρόμους ήταν αδύνατη η προσέγγιση συμβατικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την σκυροδέτηση με αποτέλεσμα να αναζητηθούν από τον εργολάβο μικρότερα σε όγκο μηχανήματα για την εν λόγω εργασία γεγονός που καθυστέρησε την σκυροδέτηση τουλάχιστον κατά 20 ημέρες.

Ο ανάδοχος με αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι της 27-12-2011.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παραπάνω λόγους, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 110 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 17-12-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου» κατά 110 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 17-12-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου» μέχρι τις 17-12-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 356/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ