

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 368 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση και Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Νικήσιανης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1 Σεπτεμβρίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3443/25-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 368 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 39845/ΞΔΔΟ:3368/25-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας στέλνουμε σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, καθώς επίσης και την Πράξη 50/20-7-2011 (Συνεδρίαση 5^η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για τη χρήση των απροβλεπτών δαπανών με την ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση.

Οι εργασίες αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Πιο συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση των εργασιών δημιουργήθηκε καθίζηση σε παρακείμενο ασφαλτοστρωμένο τμήμα με αποτέλεσμα να πρέπει να αποκατασταθεί, ενώ ταυτόχρονα το υφιστάμενο ασφαλτικό το οποίο χρήζει φρεζαρίσματος, παρουσιάζει μεγαλύτερο πάχος από το αναμενόμενο (πάνω από 40εκ λόγω αλλεπάλληλων στρώσεων). Ως εκ τούτου μετά το φρεζάρισμα και πριν την ισοπεδωτική στρώση απαιτείται ποσότητα συγκολλητικής επάλειψης. Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται αναγκαίες για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση του έργου.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου είναι:

Αρχική σύμβαση: 114.348,60 + 26.300,18 (Φ.Π.Α) = 140.648,78 €

Προτεινόμενος Α.Π.Ε.: 114.348,60 + 26.300,18 (Φ.Π.Α) = 140.648,78 €

Συμπληρωματική Σύμβαση: 16.260,16 + 3.739,84 (Φ.Π.Α) = 20.000,00 €

Επίσης σύμφωνα με την από 12.08.2011 αίτηση του κ.Πέτρου Μεγκλή, εκπροσώπου της εταιρίας Μ.ΑΚ. Α.Ε., αναδόχου του έργου, η εταιρεία αιτείται χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός κόμβου Νικήσιανης» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 13-07-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/3696/22-09-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: Μ.ΑΚ. Α.Ε., με μέση έκπτωση 46,33%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06.10.2010 για το ποσό των ευρώ: 114.348,60 € + 26.300,18 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 03-02-2011.

Με την 02/238/οικ/01-02-2011 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. Περ.Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα και με το Π.Δ. 186/96 "Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κ.λ.π.", χορηγήθηκε παράταση εργασιών κατά πενήντα (50) ημέρες, μέχρι 23-03-2011.

Με την υπ.αριθμ.96/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ.πρακτικού 10/2011, χορηγήθηκε παράταση εργασιών κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι 23-08-2011.

Ο ανάδοχος αιτείται με την από 12.08.2011 αίτησή του παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες, μέχρι τις 23.10.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου.

Παράγοντες που συντέιναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

- Λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι εργασίες σκυροδέτησης γίνονταν με πολύ αργό ρυθμό.
- Κάποιες μέρες λόγω καύσωνα το εργοτάξιο παρέμεινε κλειστό.
- Λόγω τεχνικών προβλημάτων στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης δεν είναι δυνατή η παραγωγή και προμήθεια ασφάλτου.

- Η κεντρική οδός είναι ιδιαίτερα μεγάλης κυκλοφορίας αφού συνδέει τις πόλεις της Δράμας και των Σερρών με το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας και κρίθηκε σκόπιμο να μην προχωρήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν, την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εργασίες που απομένουν είναι η τοποθέτηση των ιστών φωτισμού, κάποια μικρά τμήματα οδοστρωσίας και η ασφαλτόστρωση.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 23.10.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος δεδομένου ότι οι εργασίες απαιτούν λήψη δοκιμών για εργαστηριακό έλεγχο σε κάθε στρώση. Μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει η επόμενη στρώση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 20.000,00€ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 23-10-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 20.000,00€ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση και Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Νικήσιανης» αναδόχου: ΜΑΚ Α.Ε. , μέχρι 23-10-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 368/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ