

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 665 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Δεκεμβρίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: η κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η κ. Μαρία Χαμητίδου υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ' αριθμ. 2618/23-12-2011 έγγραφο της Δ/σης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σε συνέχεια του ανώτερου σχετικού με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. αιτείται παράταση των εργασιών του έργου του θέματος έως την 30-06-2012 για λόγους :

α) καθυστέρησης των ΩΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ), καθώς και μετατόπισης του ευριζωνικού δικτύου του Δήμου Αλεξ/πολης που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά β) τεχνικούς λόγους για την κατασκευή ασφαλικών εντός του χειμώνα και κυρίως της αντιολισθηρής στρώσης γ) καθυστέρηση λόγω των κυκλοφοριακών συνθηκών και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δ) λόγω καιρικών συνθηκών, σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία του φακέλου του έργου καθώς και τα ημερολόγια του έργου προκύπτει ότι :

α) Όντως η μετατόπιση των ΩΚΟ(ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και επιπλέον απαιτήθηκε η μετατόπιση του ευριζωνικού δικτύου του Δήμου Αλεξ/πολης που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά στο τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως 0+500 καθώς και η προστασία του εν λόγω δικτύου από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 1+000 που βρισκόταν εντός του εύρους κατάληψης του έργου.

β) Η κατασκευή των ασφαλικών εργασιών διακόπτεται εντός του χειμώνα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και διακοπής των παρασκευαστηρίων ασφαλτομειγμάτων. Όσον αφορά την αντιολισθηρή στρώση δεν είναι τεχνικά σωστό να κατασκευασθεί αντιολισθηρός τάπητας με θερμοκρασίες αέρα κάτω των 10 βαθμών κελσίου και χωρίς την συνήθη τεχνική τακτική της δοκιμαστικής κυκλοφορίας του δρόμου με τις δύο ασφαλικές στρώσεις, για τυχόν ελαττώματα που πρέπει να αποκατασταθούν.

γ) Για την κατασκευή του έργου έως σήμερα έχουν μελετηθεί από τον ανάδοχο και την υπηρεσία (8) οκτώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με έγκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή, λόγω των κυκλοφοριακών συνθηκών στο έργο, διαδικασία που απαιτεί κατ' ελάχιστο (10) δέκα εργάσιμες ημέρες για την έγκριση και εφαρμογή της κάθε μίας .

δ) Η καθυστέρηση λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών έως και σήμερα υπερβαίνει τις 22 ημέρες. Και δεδομένου ότι

1) Στο τμήμα από Χ.Θ.0+00 έως Χ.Θ.1+200

Ι) Ο δεξιός κλάδος της αρτηρίας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+300 έως Χ.Θ. 1+200 έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη φάση των δύο στρώσεων των ασφαλικών ενώ από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 0+300 υπολείπονται μόνο ασφαλικές εργασίες.

ΙΙ) Ο αριστερός κλάδος της αρτηρίας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 1+200 έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη φάση των δύο στρώσεων των ασφαλικών και υπολείπεται η ανωδομή της φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους Χ.Θ. 0+600 και Χ.Θ. 1+030 γέφυρα Μαΐστρου ενώ από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 0+500 υπολείπονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και ηλεκτροφωτισμού.

2) Στο τμήμα από Χ.Θ. 1+200 έως Χ.Θ.3+972 (τέλος του έργου) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τόσο των παραπλεύρων οδών όσο και της αρτηρίας πλην της αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης .

3) Προγραμματίζεται εντός του Ιανουαρίου 2012 να δοθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία και οι δύο κλάδοι της αρτηρίας από τη Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ.3+972 (τέλος έργου). (Οι παράπλευροι έχουν δοθεί σε κυκλοφορία από τον Δεκέμβριο του 2010)

Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-06-2012 με τμηματικές προθεσμίες

1) έως την 30-03-2012, μαζί με τις αναθεωρήσεις τιμών , για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α) χωματουργικά , β) τεχνικά γ) οδοστρωσία , δ) ηλεκτροφωτισμός , ε) φωτεινή σηματοδότηση .

2) έως την 30-06-2012, μαζί με τις αναθεωρήσεις τιμών , για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α)ασφαλτικά και β) σήμανση

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» έως την 30-06-2012 με τμηματικές προθεσμίες

1. έως την 30-03-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α) χωματουργικά , β) τεχνικά γ) οδοστρωσία , δ) ηλεκτροφωτισμός , ε) φωτεινή σηματοδότηση .

2. έως την 30-06-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α)ασφαλτικά και β) σήμανση.

Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχαηλής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 665/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ