

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 44/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 843/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. Νο 51 έως Δαδιά» υποέργου: «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. Νο 51 έως Δαδιά».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6051/31-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 843: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-8336/29-10-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 27-10-2014 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 278/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
6. Την απόφαση με αριθμό 5/6/8-12-2011 και 5/5/9-12-2011 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 & Απόφαση με αριθμό 119/18-5-2011 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 1.690.038,98 €, δηλαδή έκπτωση 47,09 %.
7. Την από 22-02-2012 σύμβαση ύψους 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 30/10/2014.
8. Την από 03/10/2014 αίτηση του Αναδόχου, με την προέγκριση με αριθμ. Πρωτ. 6390/24-10-2014 σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου έως τις 30-05-2015 είναι:

1. Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή κατασκευής του έργου του θέματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που επισυνάπτονται στην αίτηση του αναδόχου, συνοπτικά έχουμε κατά την διάρκεια του έργου τις παρακάτω ημερομηνίες κατά τις οποίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στο έργο :

1α . έντονες βροχοπτώσεις κατά τις ημέρες
Νοέμβριος 2012 στις 2, 30 του μηνός

Δεκέμβριος 2012 στις 2,3,4,5,6,9, 10,11,16,17,18,19,20,29 του μηνός

Σύνολο 16 ημέρες

Οκτώβριος 2013 στις 1, 16,17,18 του μηνός

Νοέμβριος 2013 στις 6,7, 15,20,21,22, 24,26,27 του μηνός

Δεκέμβριος 2013 στις 7, 27 του μηνός

Σύνολο 15 ημέρες

1β.Χιονοπτώσεις κατά τις ημέρες

Δεκέμβριος 2012 στις 13,14,15 του μηνός

Δεκέμβριος 2013 στις 21,22,23,24 του μηνός

Σύνολο 7 ημέρες

2. Το χρονικό διάστημα από την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. Η-4299/03-06-2014 όπου ζητείται η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης και οδοστρωσίας και τελικά η έγκριση της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. Η-4299/25-09/2014 κατόπιν έγκρισης του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ για την τακτοποίηση της μεταβολής των ποσοτήτων, ανέρχεται συνολικά σε 114 ημέρες.
3. Η εν λόγω αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης του έργου (αποξηλώση ασφαλτικού, πρόσθετη εκσκαφή, διάστρωση οδοστρωσίας κλπ), που επιβλήθηκε από την ανάγκη να αποφευχθούν μελλοντικές διαφορικές καθιζήσεις του οδοστρώματος στα σημεία ένωσης του παλιού με το νέο οδόστρωμα, οδήγησε σε πρόσθετες εργασίες που θα χρειασθούν τουλάχιστον 60 ημέρες, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Αθροιστικά η καθυστέρηση που προήλθε από τους παραπάνω λόγους πέραν της ευθύνης του Αναδόχου ανέρχονται σε : $16+15+7+114+60=212$ ημέρες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου συνολικά κατά διακόσιες δώδεκα (212) ημέρες ήτοι έως την 30-05-2015, για την ολοκλήρωση του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ» υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-05-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», του υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. Νο 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ», Αναδόχου: ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.690.038,98 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 30-05-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 843/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

