

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 229/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} (δεύτερης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα την **1 Απριλίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1217/24-3-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Μποταΐτης Σωτήριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 31414/Ξ-ΔΤΕ-998/16-3-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Ν. 4281/2014 όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31-1-2013).
6. Ο Νόμος 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
7. Η απόφαση 502/2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατίθεται η κατασκευή στην Κ/Ξ Μπουρουτζή Α. –Στυλιανίδης Γ., με έκπτωση 9,00 %.
8. Η από 04-09-2015 Σύμβαση, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 40.950,01 € με ΦΠΑ.
9. Η με αρ. πρωτ. 16648/Ξ-ΔΤΕ-468/11-02-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου είκοσι επτά (27) ημέρες επιπλέον, δηλαδή έως 31-03-2016.
10. Η με αρ. 16648/Ξ-ΔΤΕ-468/23-02-2016 απόφαση έγκρισης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία η οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η 31 Μαρτίου 2016.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 15-03-2016 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου Κ/Ξ Μπουρουτζή Α. – Στυλιανίδης Γ., αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2016, δηλαδή ενενήντα (90) ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει:

α) λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν ορισμένες εργασίες, όπως ελαιοχρωματισμοί, κλπ.

β) εξαιτίας του ότι ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας από τις βροχοπτώσεις και προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να τοποθετηθούν αντλία και καπάκι στο φρεάτιο όμβριων υδάτων, για τα οποία συντάσσεται πρωτόκολλο νέων τιμών.

γ) από το ημερολόγιο του έργου και από τα δελτία καιρού είχε έντονη πτώση της θερμοκρασίας από τις 01-01-2016 έως και τις 05-01-2016 και από τις 18-01-2016 μέχρι και τις 27-01-2016. Επίσης, αρχές και μέσα Ιανουαρίου είχε έντονες βροχοπτώσεις και αέρα. Το Φεβρουάριο είχε αρκετό αέρα στις 05-02-2016, καθώς και στις 06, 11, 15, 18 και 19 του μήνα. Ακόμη, είχε βροχές στις 05, 12 και 13-02-2016.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι, ο καιρός τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο δεν επέτρεψε την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, όπως των ελαιοχρωματισμών κλπ.. Επίσης, από τις βροχοπτώσεις ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να τοποθετηθούν αντλία και καπάκι στο φρεάτιο όμβριων υδάτων, για τα οποία συντάσσεται ΑΠΕ. Τέλος, όντως από το ημερολόγιο του έργου και από τα δελτία καιρού διαπιστώνεται έντονη πτώση της θερμοκρασίας από τις 01-01-2016 έως και τις 05-01-2016 και από τις 18-01-2016 μέχρι και τις 27-01-2016. Επίσης, αρχές και μέσα Ιανουαρίου είχε έντονες βροχοπτώσεις και αέρα. Το Φεβρουάριο είχε αρκετό αέρα στις 05-02-2016, καθώς και στις 06, 11, 15 και 18 του μήνα. Ακόμη, είχε βροχές στις 05, 12, 13, 19 και 20-02-2016. Το Μάρτιο είχε βροχές στις 04, 09, 10 και στις 12-03-2016 και δυνατό αέρα στις 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 15 και 16-03-2016.

Η υπηρεσία κρίνει ότι υπήρχαν 45 ημέρες ακατάλληλες λόγω των καιρικών συνθηκών και θα χρειαστούν επιπλέον 15 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες. Στο σύνολο, δηλαδή, θα χρειαστούν 60 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών. Αναλυτικά παρακάτω απαριθμούνται οι ακατάλληλες ημέρες, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ημέρες ακατάλληλες για εργασία	Σύνολο ημερών	Αιτιολογία ακαταλληλότητας
01-05, 07, 12/01/2016	7	Παγωνιά, Βροχή, Άνεμοι
16-17/01/2016	2	Δυνατή Βροχή, Ισχυροί άνεμοι
18-27/01/2016	10	Παγωνιά, Άνεμοι
05/02/2016	1	Καταιγίδες, Ισχυροί άνεμοι
07/02/2016	1	Παγωνιά
06, 11, 15, 18/02/2016	4	Ισχυροί άνεμοι
12, 13, 19, 20/02/2016	4	Δυνατή Βροχή
01-16/03/2016	16	Ισχυροί άνεμοι και κάποιες μέρες Καταιγίδες
ΣΥΝΟΛΟ	45	

Τονίζεται ότι οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν στο χρονικό αυτό διάστημα αφορούσαν κυρίως σε εξωτερικά επιχρίσματα και εξωτερικούς χρωματισμούς στις όψεις και στα τοιχάκια της περιφραξης.

Σημειώνουμε ότι η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, αποφάσισε υπέρ της χορήγησης 1ης (πρώτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-03-2016, παρά ταύτα δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών και πάλι. Επειδή, συνεχίζεται ο βροχερός καιρός και οι δυνατοί άνεμοι και πρέπει το κτίριο να στεγνώσει εξωτερικά, πριν να αρχίσει η επισκευή εξωτερικά,

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2ης (δεύτερης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ Μπουρουτζή Α. – Στυλιανίδης Γ., για τις ανωτέρω εργασίες, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-05-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η (δεύτερη) παράταση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ Μπουρουτζή Α. – Στυλιανίδης Γ., για τις ανωτέρω εργασίες, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-05-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 229/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**