

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 504/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 1: «Βελτίωση της υπ'αρ. 2 επαρχιακής οδού (γέφυρας Πολυσίτου) της πράξης: «Βελτίωση της υπ'αρ. 2 επαρχιακής οδού (γέφυρας Πολυσίτου)» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Ιουλίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3302/4-7-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν ο κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 504: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 79732/Ξ-ΔΤΕ-2568/29-6-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
3. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48, καθώς και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
4. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-04-2012).
5. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013).
7. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ μετά την αριθ. 1013/13-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)», συνολικής δαπάνης 5.727.300,00€ στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ) του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.
9. Με την αριθ.1970/Ξ-ΔΤΕ-62/08-01-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» υποέργο 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» προϋπολογισμού 5.630.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

10. Με την αριθ. 322/08-05-2013 (Πρακτικό αριθ. 15/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 16-04-2013, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του στην Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», με μέση έκπτωσης τριάντα επτά μηδέν οκτώ τοις εκατό (37,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
11. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Αυγούστου 2013, για το ποσό των 3.658.450,62 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 2.974.350,10 € για εργασίες και 684.100,52 € για το Φ.Π.Α.
12. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 28-08-2015.
13. Με το αριθ. πρωτ. 4712/11-08-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
14. Με την αριθ. πρωτ. 635/03-09-2015 (Πρακτικό αριθ. 34/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (94) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2015. Με το αριθ. πρωτ. 124115/Ξ-ΔΤΕ-4538/16-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
16. Με την από 01-10-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (7) επτά μήνες, δηλαδή έως τις 30-06-2016.
17. Με την αριθ. πρωτ. 141404/Ξ-ΔΤΕ-5231/27-10-2015 Ειδική Πρόσκληση η Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο να επιταχύνει την εκτέλεση των εργασιών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)».
18. Με την από 25-11-2015 εισήγηση η Δ/ντρια Υπηρεσία του έργου, εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
19. Με την αριθ. πρωτ. 132566/Ξ-ΔΤΕ-4876/25-11-2015 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίνεται η χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-12-2015.
20. Με την αριθ. πρωτ. 968/18-12-2015 (Πρακτικό αριθ. 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (182) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016.
21. Με την από 26-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (2) δύο μήνες, δηλαδή έως τις 30-08-2016.
22. Με το αριθ. πρωτ. 2504/15-06-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-08-2016.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 26-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (2) δύο μήνες, δηλαδή έως τις 30-08-2016.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

«Οι ακατάλληλες ημέρες κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο και Μάιο δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των ασφαλικών εργασιών καθώς επίσης και τις εργασίες κιγκλιδωμάτων, φωτισμού, κόμβων και διαγραμμίσεων. Η ύπαρξη των ακατάλληλων ημερών στοιχειοθετείται τόσο από το ημερολόγιο του έργου, όσο και από το αρχείο των επίσημων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τους προαναφερθέντες μήνες (www.meteo.gr).

Προέκυψαν υπερσυμβατικές εργασίες και συγκεκριμένα :

α) Προστασία ακροβάθρων με συρματοκιβώτια

β) Φρεάτια απορροής ομβρίων της γέφυρας

γ) Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών

δ) Στήθαία ασφαλείας πακτωμένα για την γέφυρα καθώς και άλλες εργασίες μικρότερης σπουδαιότητας που αφ' ενός επιμηκύνουν τον χρόνο κατασκευής του έργου και δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκρισής τους καθώς δεν γίνονται Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων λόγω αποχής των Μηχανικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω που ανέφερα ζητώ την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30/08/2016.»

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Πράγματι, όπως φαίνεται στα μηνιαία κλιματολογικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου καθώς και στο ημερολόγιο του έργου, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, υπήρξαν συνολικά 28 ημέρες βροχή, κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες.

Επιπροσθέτως, λόγω της αποχής των μηχανικών από συμβούλια και επιτροπές, δεν συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει διαχείριση επί έλασσον για εργασίες που προέκυψαν και είναι απαραίτητες για την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου. Οι εργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και περιλαμβάνονται στον προς έγκριση ΑΠΕ, είναι: κατασκευή συρματοκιβωτίων για την προστασία των ακροβάθρων, φρεάτια απορροής ομβρίων της γέφυρας, και σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-08-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-08-2016.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Αναστάσιος Τσαλδαρίδης ψηφίζοντας κατά λόγω της τέταρτης παράτασης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 504/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**