

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 32/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 609/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού» (Β΄ Φάση) αναδόχου «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Αυγούστου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4022/12-8-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 609:** Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/3043/26-7-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 27-05-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού ( Β' φάση)» με την οποία ζητά τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις **30-09-2016**, δηλαδή κατά 92 ημερολογιακές ημέρες επιπλέον και σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 805/04-07-2016 έγγραφο της, δίνει προέγκριση της παράτασης μέχρι τις **31-12-2016** ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.

Ενημερώθηκε ο ανάδοχος για την προέγκριση της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και με το από 28-07-2016 έγγραφό του εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **184 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 31-12-2016** .

Σας ενημερώνουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμό 02/5325/10-12-2009 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Καβάλας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/1827οικ/11-04-2014 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και με τις υπ' αριθμ. 02/4381οικ/11-08-2014 & 02/5275οικ/24-09-2014 Αποφάσεις εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης του.

Την με αρ. πρωτ. 1700/04-09-2014 2η Τροποποίηση της αριθμ. 170/18-02-2011 Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 με Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ08680007, ποσού 1.300.000 ευρώ.

Με την με αρ. πρωτ. 1893/15-10-2014 Απόφαση προεγκρίθηκε το Σχέδιο Προκήρυξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία».

Με την υπ' αριθμό απόφαση 819/30-10-2014 (πρακτικό 43/2014) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε η διακήρυξη για τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 23-01-2015 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και την υπ' αριθ. 123/27-02-2015 (πρακτικό 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου, μετά από κλήρωση την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά 36,15%.

Την υπ' αριθμό απόφαση 02/2580/27.05.2015 της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίνει τον κατά Νόμο επανέλεγχο των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-06-2015 για το ποσό των 831.993,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 31-12-2015.

Την υπ' αριθμό απόφαση 95/2016 (πρακτικό 6/2016) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 31-03-2016.

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής εσωτερικής κρηπίδωσης πρόσδεσης σκαφών του προσήνεμου μώλου σε μήκος 114,80μ. και του υπήνεμου μώλου σε μήκος 163,20μ. με την παράλληλη και απαιτούμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης των μώλων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος -4,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25 στον Προσήνεμο μώλο.

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Αποφόρτιση θωράκισης υφιστάμενης κατασκευής
- Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης για την θεμελίωση του κρηπιδότοιχου σε βάθος 4,00μ – 5,00μ.
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση στον αύλακα θεμελίωσης
- Τοποθέτηση Τεχνικών Ογκόλιθων
- Πλήρωση με λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος
- Υπόβαση οδοστρωσίας
- Κατασκευή προφυλακτήριου τοίχου
- Κατασκευή ανωδομής με σκυρόδεμα C20/25.

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο:

Προσήνεμος μώλος (Γ-Γ') μήκος 114,80μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Β) μήκος 119,90μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης

- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών

Υπήνεμος μώλος (Α-Α') μήκος 43,30μ.

- Επίστρωση δαπέδου από σκυρόδεμα C20/25
- Δίκτυα υδροδότησης
- Δίκτυα πυρόσβεσης
- Δίκτυα ηλεκτρικών παροχών
- Ακρομώλιο υπήνεμου

Ο ανάδοχος πλέον συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2016, δηλαδή κατά 184 ημερολογιακές ημέρες και λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 27-05-2016.
- την από 26-02-2016 Ειδική Δήλωση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών που εκτελούνται βάση της από 15-06-2015 σύμβασης εξαιτίας της καθυστέρησης στην πληρωμή του 2ου λογαριασμού χωρίς δική του υπαιτιότητα, βάση του άρθρου 53, παρ. 9 του Ν.3669/2008. Στην ειδική δήλωση διακοπής ο ανάδοχος αναφέρει ότι στις 17-12-2015 υπέβαλλε τον 2ο λογαριασμό του έργου ύψους 71.406,32 € με Φ.Π.Α. ο οποίος θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 18-12-2015.
- την με αριθμ. πρωτ. 02/938/04-03-2016 απόφαση αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης διακοπής του έργου του θέματος από τη Δ/νουςα Υπηρεσία.
- Το με αρ. πρωτ. 805/04-07-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, σύμφωνα με το οποίο δίνεται προέγκριση παράτασης της ρποθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 31-12-2016 ώστε να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου.
- Το από 28-07-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 31-12-2016, και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού» (Β΄ Φάση) αναδόχου «ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Α.Τ.Ε.», κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 609/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**  
**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ**  
**ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ**  
**ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**  
**ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**