

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 4/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 98/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την αποδοχή ή μη της από 30-11-2017 ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ' αριθμ. Η-11124/20-11-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσης της, της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, από το έργο: «Αποκατάσταση φθορών στα αγροκτήματα Πετάλου – Πέπλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Ιανουαρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 484/19-1-2017** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 5) **Τσολάκης Σταύρος** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Αραμπατζής Αθανάσιος**(αναπληρωματικό) μέλος 7)**Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την συζήτηση του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, το μέλος Καραλίδης Φώτιος.

Αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την συζήτηση του δέκατου όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, το μέλος Εξακουστός Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-255/17-1-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
4. Το Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.”
5. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές διατάξεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 5316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»
7. Την με αριθμ πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης προισταμένων των Δ/σεων και τμημάτων της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.
8. Την υπ' αριθμ. Δ.Δ οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/Β'/13-04-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»."

9. Την από 13 Απριλίου 2016 (αριθμ. πρωτ. Η – 3370/2016) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 954.176,30 € Ευρώ (με ΦΠΑ).
10. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, την Ε.Σ.Υ και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ Η-3935/25-4-2016 απόφαση, και σύμφωνα με το οποίο η γενική προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν η 13-4-2017.
11. Την υπ' αριθμ. Η-1472/22-2-2017 απόφαση της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων του έργου.
12. Την υπ' αριθμό Η-2240/17 - 3 - 2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-9-2017.
13. Την υπ' αριθμό Η-2405/24-3-2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου.
14. Την υπ' αριθμό Η-7784/23-8-2017 εντολή - προειδοποίηση, προ Ειδικής Πρόσκλησης της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία δόθηκαν οι παρακάτω εντολές στον ανάδοχο :
 1. Εντός δέκα ημερών από την λήψη της παρούσης, να προβεί σε αναδιοργάνωση και ανασύνταξη των συνεργείων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, για την ολοκλήρωσή του εντός της συμβατικής προθεσμίας.
 2. Εντός δέκα ημερών να προβεί στην έναρξη των εργασιών για την διαμόρφωση της διώρυγας.
 3. Εντός δέκα πέντε ημερών να προβεί στην υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
 4. Εντός δέκα πέντε ημερών να προσκομίσει συμπληρωμένο το ημερολόγιο του έργου.
15. Την υπ' αριθμ. Η-8234/4-9-2017 Ειδική Πρόσκληση της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την οποία μέχρι την συμβατική ημερομηνία Περαιώσης του έργου, ήτοι 30 Σεπτεμβρίου 2017 (30-9-2017), έπρεπε να εκτελεστούν τα ακόλουθα:
 - α. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης της διώρυγας των θυροφραγμάτων Πετάλου Πέπλου (κοπή δέντρων, εκσκαφές, επιχώσεις, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, σκυροδέματα).
 - β. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την απομάκρυνση των χωμάτων μπροστά από τα θυροφράγματα Πετάλου Πέπλου (από την μεριά του ποταμού).
 - γ. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στα θυροφράγματα Πετάλου Πέπλου.
 - δ. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τον καθαρισμό του καναλιού πλησίον των θυροφραγμάτων της Γεμιστής.
 - ε. Να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων στα θυροφράγματα Γεμιστής.
 - στ. Να ολοκληρωθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις των πινάκων με την παροχή ρεύματος.
 - ζ. Να προσκομισθεί στην υπηρεσία το ημερολόγιο του έργου.
 - η. Να προσκομισθεί στην υπηρεσία τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
16. Την από 10-10-2017 έκθεση αυτοψίας της επιβλέπουσας του έργου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω επουσιώδεις ελλείψεις :
 - 1 Τα πρανή της διώρυγας των θυροφραγμάτων του Πετάλου Πέπλου παρουσιάζουν ανομοιομορφίες στην όψη τους.
 - 2 Τα συρματοκυβώτια των θυροφραγμάτων του Πετάλου Πέπλου δεν είναι ορθά πληρωμένα με λίθους, και η διαβάθμιση τους περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λίθων διαμέτρου άνω των 0,25 m. Δεν είναι δεμένα μεταξύ τους (το σώμα των συρματοκιβωτίων δεν αποτελεί ένα συνεκτικό και ενιαίο σύνολο). Δεν είναι τεντωμένα (ακανόνιστες παραμορφωμένες γωνίες). Διαφαίνεται ότι έχουν τοποθετηθεί ποσότητες χωμάτων μεταξύ των λίθων, η τελική τους διάταξη δε στα πρανή είναι ανομοιόμορφη. Ομοίως στα συρματοκυβώτια των θυροφραγμάτων της Γεμιστής.
 - 3 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της διώρυγας δεν έχει γίνει η αποκατάσταση της στέψης του αναχώματος από τις φθορές που προέκυψαν από την κυκλοφορία των φορτηγών.
17. Την υπ' αριθμ. Η-9723/11-10-2017 Ειδική Διαταγή της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την οποία μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017 ήμερα Τετάρτη, έπρεπε να εκτελεστούν οι εργασίες για:
 - 1 Την αποκατάσταση των πρανών της διώρυγας των θυροφραγμάτων του Πετάλου Πέπλου.

2 Την συμμόρφωση των συρματοκιβωτίων της διώρυγας του Πετάλου Πέπλου και της Γεμιστής, και την εκτέλεση της εργασίας για την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

3 Την αποκατάσταση της στέψης του αναχώματος από τις φθορές που προέκυψαν από την κυκλοφορία των φορτηγών.

18. Την από 16-11-2017 έκθεση αυτοψίας των επιβλεπόντων μηχανικών σύμφωνα με την οποία:

1 Ο ανάδοχος δεν εκτέλεσε καμία εργασία από όσες αναφερόταν στην υπ' αριθμ. Η-9723/11-10-20213 Ειδική Διαταγή της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου,

2 Διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος, αν και είχε ενημερώσει την υπηρεσία για την περαίωση των εργασιών τοποθέτησης καλωδίων και την σύνδεση των συστημάτων ανύψωσης των θυροφραγμάτων με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν.

19. Την υπ' αριθμό Η-11124/20-11-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61, και ιδίως των παραγράφων 1 του Ν. 3669/2008, όπως αυτές έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν, κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου η ανάδοχη εργοληπτική επιχείρηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε προς όσα αναφέρονται στην ανωτέρω αναφερόμενη υπ' αριθμ. Η-9723/11-10-2017 Ειδική Διαταγή, και ειδικότερα :

1. Δεν προέβη στις εργασίες για την αποκατάσταση των πρανών της διώρυγας των θυροφραγμάτων του Πετάλου Πέπλου.

2. Δεν προέβη στις εργασίες για την συμμόρφωση των συρματοκιβωτίων της διώρυγας του Πετάλου Πέπλου και της Γεμιστής, και την εκτέλεση της εργασίας για την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

3. Δεν προέβη στις εργασίες για την αποκατάσταση της στέψης του αναχώματος από τις φθορές που προέκυψαν από την κυκλοφορία των φορτηγών.

Τα ως άνω γεγονότα και η διαπιστούμενη συμπεριφορά του Αναδόχου συνιστούσαν παραλείψεις εκπλήρωσης από μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων, που καθιστούσαν αδύνατη την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Πλέον των ανωτέρω, η στάση του αναδόχου ήταν αρνητική σε κάθε προσπάθεια της Υπηρεσίας για επικοινωνία και συνεργασία, ώστε να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι έχει να προσέλθει στην υπηρεσία από τον Οκτώβριο του 2017, δεν απαντούσε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις και επιδείκνυε προκλητική αδιαφορία στην ολοκλήρωση του τεχνικού και διοικητικού τμήματος του έργου.

20. Την από 30 Νοεμβρίου 2017 ένσταση που κατέθεσε εμπρόθεσμα η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση κατά της υπ' αριθμό Η-11124/20-11-2017 απόφασης της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου. Στην ένστασή του η ανάδοχος επικαλείται τους παρακάτω λόγους:

"Η εταιρεία μας δεν κατέστη υπερήμερη ή συμβατικά ασυνεπής ένεκα λόγων που ανάγονται τη σφαίρα της εμής υπαιτιότητας. Είναι γνωστό σε όλες τις υπηρεσίες σας ότι έχουμε εκπληρώσει τις συμβατικές κατασκευαστικές και εργοληπτικές υποχρεώσεις μας. Οι εργασίες της Ειδικής Διαταγής, δεν διενεργήθηκαν ως οφείλαμε, όχι με αίτια την δυστροπία ή την κακοβουλία από μέρους μας. Αίτια ήταν η ύπαρξη ενός αιφνίδιου και δυσάρεστου γεγονότος που ανέτρεψε άρδην τον προγραμματισμό μας. Ειδικότερα ο εργοταξίαρχος μας και υπεύθυνος της διαδικασίας διεκπεραίωσης του επίμαχου έργου (πρόσωπο γνωστό στις αρμόδιες Υπηρεσίες σας), από το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας που επετάθη κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου 2017, Νοεμβρίου 2017, με νοσηλεία σε νοσοκομεία Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης και με διάγνωση εν τέλει την βαρύτατη επάρατο νόσο της εποχής, παραμένοντας κλινήρης εδώ και καιρό στην οικία του. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια όχι μόνο να μην είναι δυνατή η φυσική παρουσία του στο έργο, αλλά και ο συντονισμός συνεργειών και εργασιών, των οποίων την γενική και ειδική ευθύνη είχε, ως καθύλων αρμόδιος ακόμα και για την επιλογή των προστηθέντων στο έργο, αλλά και για την διανομή και οργάνωση εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια την πάροδο ενός εύλογου χρόνου για τον επανασυντονισμό μας και την εκ νέου δρομολόγηση και οργάνωση διεκπεραίωσης των υπολειπόμενων εργασιών που προέκυψαν μετά τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ήδη, τελευταίο δεκαήμερο, διενεργούνται και ολοκληρώνονται οι εργασίες για την πλήρη συμμόρφωσή μας με το περιεχόμενο των γενομένων υποδείξεων, γεγονός που είναι εν γνώσει των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Οι εργασίες συνεχίζονται καθημερινά και ολοκληρώνονται έως την 08/12/2017.

Συνεπώς προκύπτει αδιάσειστα ότι α) δεν συντρέχει στην επίμαχη περίπτωση και στο πρόσωπο της εταιρείας μας η συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών όρων για την εφαρμογή του άρθρου 61 Ν. 3669/2008, δεδομένου ότι το γεγονός που προξένησε την προκύψασα αρρυθμία ανάγεται στη σφαίρα της ανωτέρας βίας και όχι σε δική μας υπαιτιότητα, ήτοι στην σοβαρή ασθένεια του επικεφαλής του εργοταξίου μας, που είχε την γενική και ειδική επιστασία των εργασιών μέχρι την επιγενόμενη αδυναμία του, δίνοντας δεσμευτικές εντολές στα συνεργεία και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των συμβατικών δεσμεύσεών μας β) δεν είχαμε κανένα λόγο, συμφέρον ή όφελος να κωλυσιεργήσουμε την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες άλλωστε είχαν ποσοτικά ολοκληρωθεί και απέμνε η υλοποίηση των τεχνικών παρατηρήσεων της επίβλεψης. Ας σημειωθεί ότι μέχρι την ασθένεια του εργοταξιάρχη μας η συνεργασία μας με τις Προϊσταμένες Υπηρεσίες σας ήταν υποδειγματική".

21. Με την από 11-12-2017 αυτοψία των επιβλεπόντων μηχανικών διαπιστώθηκε ότι :

1. Ότι η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση έχει ολοκληρώσει όλες γενικά τις εργασίες κατασκευής του έργου, τόσο ως προς το ποιοτικό όσο και ως το ποσοτικό μέρος τους.
2. Ειδικότερα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. Η-9723/11-10-20213 Ειδική Διαταγή της Προϊσταμένης Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, ήτοι :

- 1) Την αποκατάσταση των πρανών της διώρυγας των θυροφραγμάτων του Πετάλου Πέπλου.
- 2) Την συμμόρφωση των συρματοκιβωτίων της διώρυγας του Πετάλου Πέπλου και της Γεμιστής, και την εκτέλεση της εργασίας για την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".
- 3) Την αποκατάσταση της στέψης του αναχώματος από τις φθορές που προέκυψαν από την κυκλοφορία των φορτηγών.
- 4) Την τοποθέτηση καλωδίων και την σύνδεση των συστημάτων ανύψωσης των θυροφραγμάτων με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες.

22. Την υπ' αριθμό 2/16-1-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου υπέρ της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε."

Και επειδή :

1. Η Ένσταση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 30-11-2017.
2. Σύμφωνα με την από 11-12-2017 έκθεσης αυτοψίας των επιβλεπόντων μηχανικών, η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση έχει ολοκληρώσει όλες γενικά τις εργασίες κατασκευής του έργου, τόσο ως προς το ποιοτικό όσο και ως το ποσοτικό μέρος τους, και επειδή υπήρξε καταφανής βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, και ως προς το ποσοτικό αλλά και ως προς το ποιοτικό μέρος, και λαμβάνοντας υπόψη και την ύπαρξη του αιφνίδιου και δυσάρεστου γεγονότος.

Για όλους του παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αποδοχή της από 30-11-2017 ένστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε." κατά της υπ' αριθμό Η-11124/20-11-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσής της, της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, από το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ - ΠΕΠΛΟΥ".

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την από 30-11-2017 ένσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε." κατά της υπ' αριθμό Η-11124/20-11-2017 απόφασης κήρυξης έκπτωσής της, της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, από το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ - ΠΕΠΛΟΥ"για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 98/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**