

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 122 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση σαραζανέτ στην περιοχή Ιτέας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Μαΐου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 122 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η – 1620/19-4-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την απόφαση με αριθμό 423 / 19-11-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 9-11-2010 πρόχειρου διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με έκπτωση 5,07 %. Στις 29-12-2010 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 41.850,00 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 27 – 02 – 2011.

Με την από 25-02-2011 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου του θέματος, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 31-05-2011 λόγω έντονων βροχοπτώσεων αλλά και παγετού το έδαφος ήταν λασπώδες και ήταν αδύνατη η προσέγγισή του έργου.

Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος.

Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την αριθμ.25/15-4-2011 γνωμοδότησε θετικά.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η κ. Μαυράκη υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου και υποστήριξε ότι λόγω κακών καιρικών συνθηκών και λόγω της φύσεως του έργου θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες και ζήτησε να δοθεί παράταση μέχρι 30-9-2011.

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος , μέχρι 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση σαραζανέτ στην περιοχή Ιτέας» μέχρι την 30-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 122 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ