

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 133 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Μαΐου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 133 : Εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 10-11-2010 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης με συμβατική προθεσμία (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 10-11-2011. Η κ. Κλάδου Αικατερίνη, ως νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών, με την από 6-4-2011 αίτηση της ζητά εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 τη χορήγηση παράτασης (3) τριών μηνών για την υποβολή της τοπογραφικής μελέτης. Επίσης, επειδή η ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη της υδραυλικής μελέτης ζητείται επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης κατά (3) τρεις μήνες.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της τοπογραφικής μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι η 9-5-2011. Όμως, λόγω βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο η τοπογραφική αποτύπωση ήταν δυσχερής οπότε δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης μέχρι τη συμβατική προθεσμία.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου Σύμπραξης Μελετητών, η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με τη χορήγηση 3μηνης παράτασης της προθεσμίας υποβολής της τοπογραφικής μελέτης του θέματος, ήτοι μέχρι την ενάτη Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες ένδεκα (9-8-2011) και επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως δέκα Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες δώδεκα (10-2-2012).

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της τοπογραφικής μελέτης του θέματος μέχρι 9-8-2011 και την επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 10-02-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας της τοπογραφικής μελέτης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097, μέχρι 9-8-2011 και την επέκταση της συνολικής προθεσμίας της ως άνω μελέτης έως 10-02-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 133 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ