

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 134 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίου Α1 και Α2 του αρδευτικού δικτύου Λευκογείων – Κάτω Νευροκοπίου (ανθρωποθυρίδα, μόνωση δωματίων, επιδιόρθωση αλεξικέρανου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Μαΐου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 1461/5-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΣΑΕ 081 με Προϋπολογισμό Μελέτης: 47.154,47 (χωρίς Φ.Π.Α.) & 58.000,00 (με Φ.Π.Α.). Ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός έγινε στις 02 – 11 – 2010 και εγκρίθηκε με το Πρακτικό 49^ο , Θέμα 1^ο, αριθ. Απόφ. 284/03-11-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του .Ν. Σ. Δράμας με Ανάδοχο τον Ευάγγελο Μούρσια Ε.Δ.Ε με Έκπτωση: 4%. Το υπ' αριθμ. 5511 Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 02 – 12 – 2010 με Ποσό σύμβασης: 45.268,30 (χωρίς ΦΠΑ) & 55.680,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και Συμβατική προθεσμία: 6 μήνες δηλαδή μέχρι 02-06-2011. Ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης μέχρι 02-08-2011

Επί της αίτησης παράτασης συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου, πράγματι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου. Υπήρχε αφ' ενός δυσκολία πρόσβασης στο έργο λόγω συχνών βροχοπτώσεων και αφ' ετέρου αδυναμία σκυροδέτησης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 02-08-2011 δηλαδή κατά (02) δύο μήνες για την υλοποίηση του.

Οι εκτελεσθείσες – υπολειπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

α) Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή στέγης με ξύλινο σκελετό και κεραμοσκεπή στο αντλιοστάσιο Α1,

β) διάνοιξη οπής διαστάσεων 2Χ2 m περίπου στο δάπεδο των αντλιοστασίων Α1 και Α2, με σύστημα αδιατάρακτου κοπής, προκειμένου να γίνει επισκέψιμο το υπόγειο των αντλιοστασίων και

γ) την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την κατασκευή αλεξικέρανου εκπομπής πρώιμου οχετού στο αντλιοστάσιο Α1.

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 02-08-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίου Α1 και Α2 του αρδευτικού δικτύου Λευκογείων – Κάτω Νευροκοπίου (ανθρωποθυρίδα, μόνωση δωματίων, επιδιόρθωση αλεξικέρανου)» μέχρι 02-08-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 134 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ