

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 145 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης σχετικά με την έκπτωση αναδόχου του έργου: «Κρηπίδωση μύλων Αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου» Αναδόχου: ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1582/19-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 145 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Θανάσης Μαχμουρκιώτης Προϊστάμενος Συγκ/κών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 05-05-2008 και μετά από την έγκριση σειράς παρατάσεων από την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 254 απόφαση (πρακτικό 39/19-11-2010) η χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-11-2010 χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών

Στις 30/11/2010 εστάλη Ειδική Πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρία για την περαίωση των εργασιών του έργου σε είκοσι ημέρες από την λήψη της και ενώ υπολειπόταν η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής υποβάσεων - επιστρώσεων δαπέδων και η ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Με την νέα διοικητική δομή της χώρας (Καλλικράτης) προϊστάμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας τοποθετήθηκαν στις 18-01-2011. Από την αρχή του έτους μέχρι την ημερομηνία αυτή ουσιαστικά δεν λειτουργούσε η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Με την τοποθέτηση πρ/νου και προκειμένου να μην υπάρξουν θέματα προθεσμιών κ.λ.π. εκ νέου κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η 02/141/25-01-2011 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 ώστε ο ανάδοχος να προβεί εντός τριάντα (30) ημερών στην ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής επιστρώσεων δαπέδων και των Η/Μ εργασιών.

Παρελθούσης της προθεσμίας των τριάντα ημερών και ευρισκόμενοι στο δεκαπενθήμερο για την κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου από το έργο, υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής του Έργου (02/871/11-03-2011) με το αιτιολογικό της μη πληρωμής του 8^{ου} Λογαριασμού που είχε υπογραφεί στις 23-12-2010.

Η Δ/σα Υπηρεσία με την 02/871/14-3-2011 Απόφασή της απέρριψε το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής επειδή αφενός βρισκόμασταν στο δεκαπενθήμερο για την κήρυξη της έκπτωσης και αφετέρου με την 2874/10-03-2011 εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ αποπληρώθηκε ο 8^{ος} Λογαριασμός.

Με την 02/941/15-03-2011 Απόφασή μας η ανάδοχος εταιρία ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κηρύχθηκε έκπτωτος από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ»

Στην συνέχεια η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε Ένσταση κατά της Απόφασης έκπτωσης στις 28-03-2011 αναφέροντας ότι ολοκληρώθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Η ανάδοχος εταιρία αύξησε κατά πολύ το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με αποτέλεσμα αυτές να έχουν ολοκληρωθεί. Εναπομένουν οι δοκιμές του δικτύου ύδρευσης και των γειώσεων για την καθυστέρηση των οποίων δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, αφού δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση των αντίστοιχων δικτύων. Η λειτουργία των φωτιστικών ελέγχθηκε με βοηθητική παροχή.

Η αποδοχή τόσο των ιστών φωτισμού όσο και των φωτιστικών σωμάτων θα αντιμετωπιστεί αφού ελεγχθούν.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 «...μεταξύ των λόγων αποδοχής, (της ένστασης), μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου...»
2. Η ανάδοχος εταιρεία ανταπεξήλθε στις προηγούμενες απαιτήσεις και ουσιαστικά ολοκλήρωσε την κατασκευή του έργου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Να γίνει αποδεκτή η ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» (02/941/15-03-2011).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωσης από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» (02/941/15-03-2011) διότι η ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 145 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**