

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 157 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος Ψαρράς, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με α) την απόφαση με αριθμό 242/29-10-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 26-10-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον **ΠΟΛΥΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ** με έκπτωση 10,0 %. β) το από 12-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 13580€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 12/12/2010 γ) την από 26-04-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2011 και δ) την από 06/05/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-06-2011 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ.44/11-5-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ζία για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, δηλαδή λόγω του οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν , ήτοι βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις , χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν ανέφικτη την εκτέλεση των εργασιών. Λόγω ότι προέκυψαν αλλαγές στις ποσότητες των εργασιών , απρόβλεπτες και μετά από αιτήματα των κατοίκων , που δεν είχαν ενταχθεί στο τεχνικό αντικείμενο του έργου και η εκτέλεση τους κρίνεται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι την 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών» , μέχρι 30-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 157 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**