

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 158 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη τουαλετών και αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Μάκρης» .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος Ψαρράς, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με α) την απόφαση με αριθμό 301/19-09-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 31-08-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. – ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Β με έκπτωση 52.29 % β) το από 19-10-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 94.465,91€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 19-05- 2011, γ) την από 10-05-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2011 και δ) την από 11-05-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2011 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ 48/11-5-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ξία για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, δηλαδή λόγω των κακών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά του χειμερινούς μήνες, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι την 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη τουαλετών και αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Μάκρης» μέχρι 30-09-2011 με τη δέσμευση ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί μέχρι 30-08-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 158 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ