

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 159 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος Ψαρράς, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με α) την υπ' αριθμ. 342/06-10-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-09-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ με έκπτωση 54,0% β) την από 01-12-2010 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού ύψους 17.710,00€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με αρχική ολική προθεσμία περαίωσης την 28 - 04 - 2011, γ) την υπ' αριθμ. 529/22-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, έγκρισης χορήγησης παράτασης μέχρι την 28-04-2011, δ) την υπ' αριθ. πρωτ. Η-1306/31-03-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, προς την Υπηρεσία μας, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, τριάντα (30) ημερών και ε) την από 31/03/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου και την υπ' αριθμ. 21/15-04-2001 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, δηλαδή λόγω του εν γένει βεβαρημένου προγράμματος λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχόπτωση, παγωνιά), στη διάρκεια των οποίων οι εργασίες θα διακοπούν, αλλά και λόγω της έγκρισης νέων εργασιών οι οποίες φέρουν επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος , μέχρι την 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης», μέχρι 30-07-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 159 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ