

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 161 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοαύλακα Δ.Δ. Ανθοχωρίου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας , με το υπ' αριθμ. 1703/17-05-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: το Πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι Κ.Α.Π. 2009 - Τροποποίηση 0^η , Προϋπολογισμός Μελέτης : 16.260,16 (χωρίς Φ.Π.Α.) & 20.000,00 (με Φ.Π.Α.), ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός έγινε 14 – 9 – 2010, Έγκριση πρακτικού Ανάθεσης έγινε με το Πρακτικό 42^ο, Θέμα 2^ο, αριθ.Απόφ. 230 της Ν.Ε.Ν.Σ. Δράμας, Ανάδοχος του έργου είναι ο Σαββίδης Σάββας Ε.Δ.Ε. με Έκπτωση 2%, η Συμβατική προθεσμία ήταν 4 μήνες δηλαδή μέχρι 19-2-2011 με 1^η Παράταση: 1-6-2011 και Αιτούμενη 2^η Παράταση: μέχρι 1-10-2011

Συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου πράγματι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου. Υπήρχε αφ' ενός δυσκολία πρόσβασης στο έργο λόγω συχνών βροχοπτώσεων και αφ' ετέρου αδυναμία σκυροδέτησης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 1-10-2011 δηλαδή κατά (4) τέσσερις μήνες για την υλοποίηση του.

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, μέχρι την 1-10-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοαύλακα Δ.Δ. Ανθοχωρίου» , μέχρι 01-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 161 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ