

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 218 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Δωρικού»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Ιουνίου 2011** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Νικόλαος Πατήρας** (αναπληρωματικό) μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-2414/10-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 29-12-2010 υπογράφηκε το Ιδιωτικό συμφωνητικό με αρχική προθεσμία περαίωσης την 7-2-2011 και με την 1^η παράταση μέχρι την 31-5-2011.

Με την από 9-7-2011 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-7-2011 διότι η στάθμη του νερού μέσα στη λεκάνη κατάκλισης είναι πολύ ανεβασμένη λόγω των βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατόν να ανέβουν μηχανήματα στη στέψη του φράγματος όπως και στο κατάντι πρηνές για να εκτελέσουν τις εργασίες που απαιτούνται (εκσκαφές). Βασική προϋπόθεση για να εκτελεστούν οι εργασίες είναι να πέσει η στάθμη του νερού στη λεκάνη κατάκλισης και κατ' επέκταση και στο σώμα του φράγματος.

Η υπηρεσία είναι σύμφωνη με τη χορήγηση παράτασης του έργου μέχρι 31-7-2011 για τους πιο πάνω λόγους.

Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος , μέχρι 31-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Δωρικού», μέχρι 31-7-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 218 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ