

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 234 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Ιουνίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2169/27-6-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος και 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, 2) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στη 1-4-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 1-4-2011. Με την υπ' αρ. 49/31-3-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ χορηγήθηκε παράταση του έργου του θέματος έως 1-7-2011.

Με την από υπ'αρ. πρωτ: 872/21-6-2011 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά την χορήγηση νέας παράτασης του έργου διάρκειας ενός μηνός επειδή εκκρεμεί η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί στη χορήγηση παράτασης έως 31-7-2011 επειδή εκκρεμούν α) η σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης β) η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 31-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31-07-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 234 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**