

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 263 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης προς Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακίρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος .

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 3) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 263:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ.02/2308/21-6-2011 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 28-09-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/5019/29-11-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση έκπτωση 17,27%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13.12.2010 για το ποσό των ευρώ: 136.096,37 € + 31.302,17 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 23.03.2011.

Ακολούθως χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, μέχρι τις 23.06.2011.

Ο ανάδοχος αιτείται με την από 10.06.2011 αίτησή του, παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 22.08.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, και σε σημαντικό βαθμό οι εργασίες σκυροδέτησης και διαπλάτυνσης.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

- Λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω οδός οδηγεί στην Ι.Μ. Αγ.Παντελεήμονος, υπήρχε ανάγκη μεγαλύτερης από το συνηθισμένο διακοπής των εργασιών κατά την περίοδο εορτασμού του Πάσχα.
- Κατά το μήνα Μάιο παρουσιάστηκαν δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία:
  - Καθυστέρησαν την πορεία των εργασιών
  - Λόγω της έντονης κλίσης του δρόμου και του είδους των εργασιών (οδοστρωσία, στρώση βάσης, κ.λπ.) προκλήθηκαν ζημιές μικρής έκτασης οι οποίες ήταν απαραίτητο να επισκευασθούν.
  - Καθυστέρησαν τη λήψη δειγμάτων για την τέλεση των απαραίτητων δοκιμών συμπίκνωσης.

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν, την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του αφενός δηλώνει πως δε διεκδικεί κανενός είδους αποζημίωσης για την αποκατάσταση των μικρής έκτασης ζημιών, αφετέρου ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 22.08.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος δεδομένου ότι οι εργασίες που απομένουν απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες και απαιτούν λήψη δοκιμών για εργαστηριακό έλεγχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί το έργο σε κανονική λειτουργία, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 22.08.2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης προς Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας», μέχρι τις 22.08.2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 263/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

