

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 264 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Λύκειο Λιμεναρίων».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος .

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ.02/2407/23-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο δημοπρατήθηκε την 24-11-2009 και το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/1250 απόφαση Νομάρχη Καβάλας, σύμφωνα με το οποίο τελευταίος μειοδότης ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Το ιδιωτικό συμφωνητικό ποσού 652.103,94 € για εργασίες και 97.815,59 € για Φ.Π.Α. υπογράφηκε την 22-4-2010. Η διάρκεια του έργου σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Ήτοι έναρξη εργασιών την 22/04/2010, συμβατικό πέρας εργασιών την 17/04/2011.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις της σχολικής περιόδου 2009-10, καθυστέρησαν τις εκσκαφές του έργου, λόγω της απαίτησης του σχολείου, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το έργο, να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εξετάσεις των μαθητών.

Επίσης οι αλλαγές στην επιβλέπουσα υπηρεσία με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης καθυστέρησαν τις διαδικασίες λήψης οδηγιών, σημαντικών για την εκτέλεση του έργου κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2011.

Ακόμη, οι έντονα κακές καιρικές συνθήκες κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο – Φεβρουάριο κατέστησαν αδύνατη πολλές ημέρες την μεταφορά των συνεργείων στον τόπο του έργου καθώς η μεταφορά πολλών συνεργείων και υλικών γίνεται με οχηματαγωγό πλοίο, αφού η έδρα των συνεργείων και των προμηθευτών είναι η Καβάλα και απαιτείται μετακίνησή τους από και προς τη Θάσο, τόπο εκτέλεσης του έργου.

Για τους λόγους αυτούς , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-07-2011 ώστε να είναι δυνατή η ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Λύκειο Λιμεναρίων», μέχρι τις 30.07.2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 264/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

