

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 306 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών κιβωτοειδών οχετών στην περιοχή Κρεμαστής» αναδόχου: Σιδηρόπουλου Σάββα ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Ιουλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : η κ. **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 306:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 34913/ΞΔΤΕ-1570/5-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

2. Η μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ.Ν. Ξάνθης και εγκρίθηκε με την αριθ. 69/9-6-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής με προϋπολογισμό 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για Φ.Π.Α.

3. Με την αριθ. 97 / 4 -08- 2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας, με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο Σιδηρόπουλος Σάββας ΕΔΕ., που προσέφερε έκπτωση 3,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

4. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27- 09 - 2010 για συνολικό ποσό 54.231,80 € δηλαδή για εργασίες 44.090,90 € και για ΦΠΑ 10.140,90 € .

5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου όπως οριζόταν στην αρχική σύμβαση ήταν τρεις μήνες ήτοι μέχρι 27-12-2010.

6. Με την από 23-12-2010 αίτησή του ο ανάδοχος Σιδηρόπουλος Σάββας ΕΔΕ, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-01-2011.

7. Η Υπηρεσία μας με την 28-12-2010 εισήγησή της προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Ξάνθης, εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-01-2011.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1) Με την από 23-12-2010 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά ένα μήνα , δηλαδή μέχρι 27-01-2011, λόγω της παρατεταμένης λειτουργίας του «αρδευτικού δικτύου Θαλασσιάς-Κρεμαστής», που είχε αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.

2) Με προφορικό αίτημα ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση μέχρι 27-06-2011 διότι λόγω καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση σκυροδέτησης των τεχνικών του έργου.

ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά την κρίση της Υπηρεσίας, πράγματι οι εργασίες:

α) καθυστέρησαν να ξεκινήσουν λόγω της παρατεταμένης λειτουργίας του «αρδευτικού δικτύου Θαλασσιάς-Κρεμαστής».

β) δεν ολοκληρώθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών( αδυναμία σκυροδέτησης).

Σημειώνεται ότι δεν προωθήθηκε το αρχικό αίτημα παράτασης μέχρι 27-01-2011 λόγω μη σύστασης τότε του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για το 2011.

Μετά την Σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 12-05-2011 και με την αριθμ. 1 / 12 - 5 - 2011 (θέμα 8<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 27 - 06- 2011.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-07-2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών κιβωτοειδών οχετών στην περιοχή Κρεμαστής» αναδόχου: Σιδηρόπουλου Σάββα ΕΔΕ , μέχρι 30-7-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 306/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ**  
**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**