

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 309 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Περιβαλλοντική μελέτη και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Ιουλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : η κ. **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθόντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 309:** Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 99/22-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 28-1-2011 και ενόψει της λήξης της παράτασης που είχε λάβει για την υποβολή της παραπάνω Π.Π.Ε. έως τις 3-2-2011, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 178/πρ. 23/27-10-2010 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) του Νομ. Διαμ. Ροδόπης, καθώς επίσης και της λήξης της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών του έργου στις 3-2-2011, ο μελετητής κ. Γρηγορόπουλος Νικόλαος ζήτησε νέα παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Π.Π.Ε. για έξι μήνες, με το αιτιολογικό ότι η διαδικασία ανάθεσης της γεωτεχνικής μελέτης του έργου δεν είχε ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι ύστερα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου αποφασίστηκε νέα παράταση αυτής έως τις 3-8-2011, ενώ η σύμβαση ανάθεσης της γεωτεχνικής μελέτης του έργου υπογράφηκε στις 24-5-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης του θέματος έως την 3 Αυγούστου 2011 διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης εκπόνησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Περιβαλλοντική μελέτη και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι», μέχρι 3/8/2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 309/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

