

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 335 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυπρίνο».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** και 8) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) ο κ. **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος και 2) ο κ. **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 335:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 3177/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

- 1) Την απόφαση με αριθμό **535 / 22-12-2010** της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-12-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον **ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΕ** με έκπτωση 12,0 %.
- 2) Το από **27-12-2010** ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους **21.559,99 €** (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **24 – 02 - 2011**.
- 3) Την με αριθμό **60/2011** απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία χορηγήθηκε 1<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης εργασιών έως **30/06/2011**
- 4) Την από **8-06-2011** αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **30-09-2011**.
- 5) Την από 23-06-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως **30-09-2011** καθώς και την αριθμ. 68/14-7-2011 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή:

1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. (Χειμερινή περίοδος και μετά έντονες βροχοπτώσεις Μάιο και Ιούνιο)
2. Λόγω της φύσης του έργου και της σύστασης του εδάφους γύρω από το έργο. Αργιλικό έδαφος με έντονες ζυμώσεις δίπλα στο ρέμα, που βουλιάζει ακόμα και τώρα.
3. Λόγω της αδυναμίας προμήθειας θραυστού υλικού λατομείου, μέχρι να δοθεί η σχετική άδεια στα λατομεία της περιοχής από την αρμόδια περιφερειακή αρχή.

Επίσης ο ανάδοχος όπως αναγράφει και στην αίτησή του παραιτείται από κάθε απαίτηση για αποζημίωση που θα προκύψει από την παράταση αυτή.

Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυπρίνο», μέχρι 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στον Κυτρίνο», μέχρι **30-09-2011**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 335/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**

**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ**