

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 336 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** και 8) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν: 1) ο κ. **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος και 2) ο κ. **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 336: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 3176/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1) Την απόφαση με αριθμό **532/22-12-2010** της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από **20-12-2010** διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον **ΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΕ**. με έκπτωση 8,00%.

2) Το από **27-12-2010** ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους **22.617,08 € με (Φ.Π.Α.)**, και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **27-02-2011**.

3) Την από **08-06-2011** αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **30-09-2011**.

4) Την με αριθμό **62/2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. για έγκριση 1^{ης} παράτασης έως **30-06-2011**

5) Την από **15-06-2011** εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ. ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου έως **30-09-2011** καθώς και την αριθμ. **67 / 14-07-2011** Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή την αδύνατη προσέγγιση του χώρου λόγω αυξημένης βροχόπτωσης, αλλά και σε συνδυασμό με την αδυναμία του λατομείου παραγωγής κατάλληλου υλικού (πέτρες) οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή σαραζανέτ.

Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου» μέχρι 30-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Προστασία ισόπεδης διάβασης στο ρέμα Λοχίας καθώς και κατασκευή σωληνωτού οχετού σε αγροτικό δρόμο στο Δήμο Κυπρίνου» μέχρι 30-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 336/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ