

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 359 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Γεώργιος-Πάυλος Ζησίμου** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής**.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. **Χρήστος Τρέλλης**, μέλος και **Σταύρος Καβαρατζής**, μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ' αριθμ. ΔΤΕ 3898/11-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: i) το χρονοδιάγραμμα του έργου, ii) την από 11-08-2011 αίτηση του αναδόχου, το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου, σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην κατάληψη σημαντικού μέρους της αυλής από την ανάπτυξη του εργοταξίου κατασκευής του 1^{ου} Νηπιαγωγείου σε επαφή με το κτίριο Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας» για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, δηλαδή μέχρι 30-04-2012 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δυνατότητα αναθεώρησης (άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 36699/08).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας» μέχρι 30-04-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 359/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ