

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 361 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων του οικισμού Πετρωτών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Γεώργιος-Πάυλος Ζησίμου** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**.

**Απόντες** ήταν: οι κ. κ. **Χρήστος Τρέλλης**, μέλος και **Σταύρος Καβαρατζής**, μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 361:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. 425/12-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 24-1-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 23-7-2011.
7. Την από 23-6-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 15-10-2011 λόγω του ότι στο χρονικό διάστημα από 24-1-2011 έως 19-3-2011 υπήρξε καθυστέρηση και ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ιδιαίτερα του παγετού.
8. Το με αριθμ.πρωτ. 78/22-7-2011 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.
9. Το με αριθμ.πρωτ. 494/Α/22-7-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 15-10-2011, και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ξία για την ανάγκη παράτασης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και ιδιαίτερα του παγετού.

Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων του οικισμού Πετρωτών», μέχρι την 15-10-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων του οικισμού Πετρωτών» μέχρι τις 15-10-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 361/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ**