

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 362 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Φιλύρας, Δοκού, Άγρας Δήμου Φιλύρας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Γεώργιος-Πάυλος Ζησίμου** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**.

**Απόντες** ήταν: οι κ. κ. **Χρήστος Τρέλλης**, μέλος και **Σταύρος Καβαρατζής**, μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 362:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. 426/12-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005 .

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».

5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

6. Ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 18-1-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 17-8-2011.

7. Την από 18-7-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή μέχρι 17-4-2012, λόγω του ότι στο χρονικό διάστημα από την έναρξη έως και την 20 Μαΐου 2011 ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν εργασίες, εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μελετών επί τόπου των έργων και επίσης υπάρχει ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. λόγω σφαλμάτων προμέτρησης.

8. Το με αριθμ.πρωτ. 168/29-7-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.

9. Το με αριθμ.πρωτ. 763/Α/8-8-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 17-4-2012 και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθυστερήσεων στην εφαρμογή των μελετών και στην ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Φιλύρας, Δοκού, Άγρας», κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 17-4-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Φιλύρας, Δοκού, Άγρας», μέχρι 17-4-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 362/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ**