

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 402 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κομοτηνής» του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Σεπτεμβρίου 2011** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Δημήτριος Σαλτούρος** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 2) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 402 : Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ' αριθμ. 696/6-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005. 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 11-8-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 11-1-2011. 7. Τις με αριθμ. πρωτ. 1430/363/10-2-2011 και 8281/1949/22-6-2011 αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 11-6-2011 και 26-8-2011(αντίστοιχα). 8. Την από 5-8-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-10-2011, διότι:

(α) Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν σε χειμερινή περίοδο και λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, καθώς επίσης και αρκετές ημέρες μετά από κάθε βροχόπτωση, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του έργου, επειδή στο χώρο των εκσκαφών που πραγματοποιούνται για την κατασκευή των προβλεπόμενων κτισμάτων, αποστραγγίζουν τα βρόχινα νερά μέσω των υφιστάμενων σκουπιδιών.

(β) Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια της Επικράτειας δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 26-8-2011.

(γ) Λόγω της συνεχόμενης και παρατεταμένης απεργίας του προσωπικού των διυλιστηρίων της χώρας, δεν είναι δυνατή η προμήθεια της ασφάλτου για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών

9. Το με αριθμ. πρωτ. 341/16-8-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του υποέργου του θέματος. 10. Το από 8-7-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω παράταση . 11. Το με αριθμ. πρωτ. 1201/Α/26-8-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-10-2011, Και επειδή Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή (α) Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν σε χειμερινή περίοδο και λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, καθώς επίσης και αρκετές ημέρες μετά από κάθε βροχόπτωση, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του έργου, επειδή στο χώρο των εκσκαφών που πραγματοποιούνται για την κατασκευή των προβλεπομένων κτισμάτων, αποστραγγίζουν τα βρόχινα νερά μέσω των υφιστάμενων σκουπιδιών, (β) Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια της Επικράτειας δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 26-8-2011, (γ) Λόγω της συνεχόμενης και παρατεταμένης απεργίας του προσωπικού των διυλιστηρίων της χώρας, δεν είναι δυνατή η προμήθεια της ασφάλτου για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι την 30-10-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κομοτηνής» του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 30-10-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 402/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ