

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 441 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Οκτωβρίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ. κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 2) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 441** : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 1496/26-9-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη την 1-4-2010 η δε προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στη 1-4-2011. Από τη 1-4-2011 δόθηκε η πρώτη 3μηνη παράταση έως 1-7-2011 γιατί εκκρεμούσε η σύνταξη ΑΠΕ, δεύτερη παράταση έως 31-7-2011 για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση εργασιών αξίας 21.882,98€ με ΦΠΑ και τρίτη παράταση έως 30-9-2011 για να ολοκληρωθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και να τροποποιηθούν οι οδεύσεις των καλωδίσεων προς τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που θα μεταστεγαστούν.

Με την αρ. πρωτ. 1496/26-9-11 η Ανάδοχος Κοινοπραξία αιτείται παράτασης έως 31-12-2011 επειδή εκκρεμούν η έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την αρ. πρωτ.2555/11-7-2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ ρυθμίζεται η χωροθέτηση και μετακίνηση των υπηρεσιών Π.Α.Μ.-Θ. και ΠΕ Ροδόπης και με το αριθ.οικ.2600/13-07-2011 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Α.Μ.-Θ., κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η μετακίνηση των υπηρεσιών. Για την απρόσκοπτη μετακίνηση και εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων Μεταφορών και Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες που αφορούν στην αποξήλωση τοιχοπετασμάτων, μεταφορές, κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων, αποξήλωση ξύλινων εσωτερικών θυρών οι οποίες θα επαναχρησιμοποιηθούν στα νέα χωρίσματα και όπου χρειάζεται την τοποθέτηση νέων ξύλινων εσωτερικών θυρών, χρωματισμοί, τοποθέτηση περσίδων, θα γίνουν επίσης ειδικές κατασκευές ερμαρίων και ραφιών μεγάλου ύψους, ώστε να γίνει εκμετάλλευση όλου του διατιθέμενου όγκου. Τέλος για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθούν κινγκλιδώματα σε μερικά εξωτερικά κουφώματα των γραφείων της Δ/σης Μεταφορών (αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λ.π.).

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στα νέα δεδομένα που προέκυψαν, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31-12-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 31-12-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 441/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

