

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 48 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας Ν. Ροδόπης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαρτίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 48:** Εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανώλης Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20-2-2006 και η προθεσμία περαίωσης έληγε στις 19-8-2006.

Με την υπ' αριθ. 166/ πρ.32/12-12-2006 απόφαση της 3<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 6-2-2007. Με την υπ' αριθ. 58/ πρ.10/30-5-07 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2007. Με την υπ' αριθ. 93/ πρ.17/22-8-08 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2008. Με την υπ' αριθ. 18/ πρ.2/29-1-09 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 28-10-2009. Με την υπ' αριθ. 248/ πρ.35/10-11-2009 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 26-04-2010. Με την υπ' αριθ. 64/ πρ.13/30-04-2010 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 23-9-2010. Με την υπ' αριθ. 169/ πρ.22/11-10-2010 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 24-3-2011.

Η ανάδοχος Κοινοπραξία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την από 18-3-2011 αίτησή της ζητά παράταση προθεσμίας κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19-12-2011, λόγω εκκρεμότητας έγκρισης ΑΠΕ, έλλειψης χρηματοδότησης και τροποποίησης αναθεώρησης οικοδομικής αδείας.

Κατόπιν των παραπάνω η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 19-12-2011, χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης τιμών.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος , μέχρι 19-12-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας Ν. Ροδόπης» μέχρι 19-12-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 48 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

