

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 49 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαρτίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49: Εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στις 1-4-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 1-4-2011. Ο ανάδοχος με την από 17-3-2011 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης του έργου.

Το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται να εκτελεσθούν εργασίες όπως τοποθέτηση κλείθρων και χειρολαβών στα κουφώματα αλουμινίου, χρωματισμοί εξωτερικά των κτιρίων και τοποθέτηση των πύργων ψύξεως. Επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την τακτοποίηση αυξομειώσεων των εργασιών που εκτελέστηκαν. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος με την από 17-3-11 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι την 1-7-2011 ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί 3μηνη παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την πρώτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (1-7-11)

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος , μέχρι 1-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000061, μέχρι 1-7-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 49 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ