

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 50 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής» Ανάδοχος: Πολύδωρος Τσελεκίδης ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαρτίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακίρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50: Εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανώλης Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η έναρξη εκτέλεσης του έργου του θέματος έγινε με την υπογραφή της Σύμβασης στις 31-01-2011, η δε προθεσμία περαίωσής του είναι 60 ημέρες, δηλαδή λήγει στις 01-04-2011.

Ο ανάδοχος εργολάβος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 20-04-2011, για την περαίωση των εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση όλων των εργασιών, δεδομένου ότι το ξύλινο δάπεδο που τοποθετείται στην αίθουσα, παρουσιάζει ευπάθεια στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες μετατροπής των κουφωμάτων από σταθερά σε ανοιγόμενα, καθαρισμός, αερισμός και προετοιμασία του χώρου, καθώς και μερική τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου της αίθουσας. Υπολείπεται η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του δαπέδου, τρίψιμο, αστάρωμα, εφαρμογή βερνικιού, γραμμογράφηση και δεύτερη εφαρμογή βερνικιού.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 20-04-2011, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής» Ανάδοχος: Πολύδωρος Τσελεκίδης ΕΔΕ μέχρι 20-4-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 50 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ