

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κόμβου Πευκαρίου και πεζοδρομίων στο τμήμα της επαρχ. Οδού Λιμενάρια - Ποτός» στη Νήσο Θάσο Ν. Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαρτίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/641/25-2-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 25.05.2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/3317/24.08.2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με μέση έκπτωση 35,75%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13.09.2010 για το ποσό των ευρώ: 323.926,47 € + 51.828,24 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 12.03.2011.

Ο ανάδοχος αιτείται με την από 08.02.2011 αίτησή του παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30.06.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου (απέμειναν η ολοκλήρωση των εκσκαφών, οι εργασίες οδοστρωσίας και οι ασφαλτικές εργασίες για την κατασκευή του κόμβου Πευκαρίου). Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τεχνικών έργων επί του πεζοδρόμου, ο πεζόδρομος και η κατασκευή των πεζοδρομίων.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συντέιναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους χειμερινούς μήνες στην Νήσο Θάσο, με χαμηλές θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις και
- Η καθυστέρηση στην έκδοση άδειας χρήσης εκρηκτικών υλών. Είναι απαραίτητη η χρήση των εκρηκτικών (προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου) για να ολοκληρωθούν οι εκσκαφές για τη διαπλάτυνση στο σημείο που θα κατασκευαστεί ο κόμβος του Πευκαρίου. Αν και η αρχική αίτηση για την χρήση εκρηκτικών έγινε τον Νοέμβριο του 2010 από τον ανάδοχο, η έκδοση της άδειας χρήσης εκρηκτικών ολοκληρώθηκε στις 15.02.2011.

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν, την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30.06.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος δεδομένου ότι οι εργασίες που απομένουν (οδοστρωσία και ασφαλτικές εργασίες) απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες και απαιτούν λήψη δοκιμών για εργαστηριακό έλεγχο σε κάθε στρώση. Μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει η επόμενη στρώση.

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί το έργο σε κανονική λειτουργία η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 110 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30.06.2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κόμβου Πευκαρίου και πεζοδρομίων στο τμήμα της επαρχ. Οδού Λιμενάρια - Ποτός» στη Νήσο Θάσο Ν. Καβάλας, μέχρι 15-6-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 52 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

