

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 53 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Μαρτίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/820/23-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 28-09-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/5019/29-11-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση έκπτωση 17,27%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13.12.2010 για το ποσό των ευρώ: 136.096,37 € + 31.302,17 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 23.03.2011.

Ο ανάδοχος αιτείται με την από 10.03.2011 αίτησή του παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, μέχρι τις 23.06.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου (απέμειναν η ολοκλήρωση των εκσκαφών, οι εργασίες σκυροδέτησης και οδοστρωσίας). Μέχρι σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εκσκαφή.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους χειμερινούς μήνες, με χαμηλές θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 23.06.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος δεδομένου ότι οι εργασίες που απομένουν απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες και απαιτούν λήψη δοκιμών για εργαστηριακό έλεγχο σε κάθε στρώση. Μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει η επόμενη στρώση.

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί το έργο σε κανονική λειτουργία η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 23.06.2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας», μέχρι 23-6-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 53 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

