

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 547/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνας, Ασκητών, Προσκυνητών Δήμου Μαρώνας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 4879/11-11-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 547 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ' αριθμ. 1800/4-11-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με: 1.Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».

5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

6. Ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 27-9-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 27-9-2011.

7. Την από 16-9-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 17-4-2012, λόγω:

(α) Της απεργίας των φορτηγών Δημόσιας Χρήσεως κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2010

(β) Μη επίβλεψης εξαιτίας του διοικητικού κενού που προκλήθηκε εξαιτίας της εφαρμογής του Νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

(γ) Των δυσμενών καιρικών συνθηκών

(δ) Της έναρξης της τουριστικής περιόδου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον τίτλο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΩΝΕΙΑ – ΣΑΠΩΝ» του Δήμου Μαρώνας – Σαπών

8. Το με αριθμ.πρωτ. 910/29-9-2011 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.

9. Το με αριθμ.πρωτ. 1974/Α/19-10-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 16-4-2012,

Και επειδή

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης λόγω:

- (α) Της απεργίας των φορτηγών Δημόσιας Χρήσεως κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2010
- (β) Μη επίβλεψης εξαιτίας του διοικητικού κενού που προκλήθηκε εξαιτίας της εφαρμογής του Νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
- (γ) Των δυσμενών καιρικών συνθηκών
- (δ) Της έναρξης της τουριστικής περιόδου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον τίτλο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΩΝΕΙΑ – ΣΑΠΩΝ» του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, η υπηρεσία:
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνειας, Ασκητών, Προσκυνητών Δήμου Μαρώνειας», μέχρι την 16-4-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνειας, Ασκητών, Προσκυνητών Δήμου Μαρώνειας», μέχρι την 16-4-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 547 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ