

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 64 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Διαγράμμιση επαρχιακής οδοποιίας 2010».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Απριλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 64:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. Πρωτ. Η – 1179/22-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο υπογράφηκε στις 10-12-2010 με προθεσμία περαίωσης την 8-2-2011.

Ο ανάδοχος με την από 20-1-2011 αίτησή του ζητά παράταση, μέχρι την 30-4-2011, ο λόγος που επιβάλλει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι ότι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (10 Δεκεμβρίου 2010) παρουσιάστηκαν ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες που δεν επιτρέπουν την διαγράμμιση στο επαρχιακό δίκτυο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό υγρασίας, δεν επιτρέπουν την πρόσφυση του υλικού ώστε να περαιωθούν οι εργασίες διαγράμμισης με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δεδομένου ότι οι εργασίες διαγράμμισης θα πρέπει να γίνουν κάτω από καλές καιρικές συνθήκες (στεγνό οδόστρωμα, ευνοϊκές θερμοκρασίες, μειωμένη υγρασία περιβάλλοντος) και δεν μπορούν να γίνουν εργασίες κατά τους χειμερινούς μήνες η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση που ζητά ο ανάδοχος.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 30-4-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση επαρχιακής οδοποιίας 2010», μέχρι 30-4-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 64 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

