

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 654 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Δεκεμβρίου 2011** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011** έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακίρ** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλής** μέλος , 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. 2003/12-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20-2-2006 και η προθεσμία περαίωσης έληγε στις 19-8-2006.

Με την υπ' αριθ. 166/πρωτ.32/12-12-2006 απόφαση της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν. Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 6-2-2007.

Με την υπ' αριθ. 58/πρ. 10/30-5-'07 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2007.

Με την υπ' αριθ. 93/πρ. 17/22-8-'08 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2008.

Με την υπ' αριθ. 18/πρ. 2/29-1-'09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 31-6-2009.

Με την υπ' αριθ. 123/πρ. 19/25-6-'09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 28-10-2009.

Με την υπ' αριθ. 248/πρ. 35/10-11-'09 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 26-4-2010.

Με την υπ' αριθ. 64/πρ. 13/30-4-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 23-9-2010.

Με την υπ' αριθ. 169/πρ. 22/11-10-10 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) Ν.Δ. Ροδόπης δόθηκε παράταση μέχρι 24-3-2011.

Με την υπ' αριθ. 48/πρ. 7/31-3-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 19-12-2011.

Η ανάδοχος κοινοπραξία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ – ΚΑΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με την από 6-12-2011 αίτηση της ζητά παράταση προθεσμίας κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16-6-2012, λόγω εκρεμότητας έγκρισης Α.Π.Ε., έλλειψης χρηματοδότησης και τροποποίησης – αναθεώρησης οικοδομικής άδειας πολεοδομίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ροδόπης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 16-6-2012, χωρίς η καθυστέρηση να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κ/ξ, εφαρμοζόμενης κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης τιμών.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας» μέχρι 16-6-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 654/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ