

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 66 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – διαμορφώσεις – προσθήκες χώρων σε σχολεία» υποέργο: «Συντήρηση –επισκευή Δημοτικού σχολείου Πέπλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Απριλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήςκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. Πρωτ. Η – 1181/22-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο υπογράφηκε στις 1-11-2010 με προθεσμία περαίωσης την 31-1-2011.

Ο ανάδοχος με την από 7-12-2011 αίτησή του ζητά παράταση, μέχρι την 30-4-2011, λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής του σχολείου εκτελούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και ενώ το σχολείο βρίσκεται σε λειτουργία, είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης κυρίως εργασιών της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων, στην επισκευή της στέγης και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς και επιχρίσματα.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 30-4-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – διαμορφώσεις – προσθήκες χώρων σε σχολεία» υποέργο: «Συντήρηση –επισκευή Δημοτικού σχολείου Πέπλου», μέχρι 30-4-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 66 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ