

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 74 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυση γεφυρών αγροτικών οδών (θέση Περιφερειακής τάφρου Κ. Αγρού και στη θέση αντιπλημμυρική Σιταγρών του Δ.Δ. Σιταγρών)» Ανάδοχος: Στέργιος Κούστας. (ΠΕ Δράμας)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με το αριθμ. 899/11-4-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2010 με συμβατική προθεσμία 6 μήνες δηλαδή μέχρι 22-5-2011. Ο ανάδοχος με την από 8-4-2011 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 22-9-2011, δηλαδή κατά 4 μήνες διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου. Υπήρχε αφ' ενός δυσκολία πρόσβασης στις θέσεις του έργου, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων και αφ' ετέρου η αδυναμία σκυροδέτησης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.

Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση που ζητά ο ανάδοχος μέχρι 22-9-2011, για τους λόγους που αναφέρει.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 22-9-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυση γεφυρών αγροτικών οδών (θέση Περιφερειακής τάφρου Κ. Αγρού και στη θέση αντιπλημμυρική Σιταγρών του Δ.Δ. Σιταγρών) » Ανάδοχος: Στέργιος Κούστας, μέχρι 22-9-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 74 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ