

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 82 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής – διαρρύθμιση στο χώρο επειγόντων περιστατικών του Γενικού Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής» ΚΑΕ:2009ΚΠ0000074. (ΠΕ Ροδόπης)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κων/νος Μπάγιας Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στις 11-11-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11-1-2011. Ο ανάδοχος με την από 11-1-2011 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης του έργου.

Το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται να εκτελεσθούν εργασίες όπως τοποθέτηση κλειθρών και χειρολαβών στα κουφώματα αλουμινίου, τοποθέτηση κρασπέδων στην είσοδο του τμήματος επειγόντων περιστατικών και επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την τακτοποίηση αυξομειώσεων των εργασιών που εκτελέσθηκαν.

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος με την από 11-1-2011 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι την 27 -5 -2011 ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την Είκοσι επτά Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (27-5-11).

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 27-5-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες επισκευής – διαρρύθμιση στο χώρο επειγόντων περιστατικών του Γενικού Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής» ΚΑΕ:2009ΚΠ0000074, μέχρι 27-5-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 82 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ