

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 86 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισσού». (ΠΕ Δράμας)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας , με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 769/4-4-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Έχοντας υπόψη: i) το χρονοδιάγραμμα του έργου, ii) το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου, σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ), iii) το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα από 21-9-2010 έως 4-10-2010 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω έλλειψης σκυροδέματος εξαιτίας απεργιακών κινητοποιήσεων, iv) το γεγονός ότι οι δώδεκα (12) - ακατάλληλες για εργασία - ημέρες του Μαρτίου 2010 που αναφέρει στην αίτησή του ο ανάδοχος, καλύπτονται από την πρώτη παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 268/15-10-2010 (Πρακτικό 44^ο / θέμα 6^ο) απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Οικονομικών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δυνατότητα αναθεώρησης για χρονικό διάστημα 94 ημερών, δηλαδή μέχρι 16-8-2011 (άρθρο 36, παρ. 6β του Π.Δ. 609/85). Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 16-8-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισσού», μέχρι 16-8-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 86 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ