

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 165/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 1^{ου} υποέργου : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν.Καβάλας» του έργου «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15 Μαρτίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ης} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165: Εισηγούμενη το εικοστοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/327./5-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 24-01-2012 αίτηση του εκπροσώπου σύμπραξης Γραφείων: «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ιστορικό:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 17-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 231/21-11-2006 (πρακτικό 38/2006) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην σύμπραξη γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 20,00%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 08-03-2007 για το ποσό 523.600,19€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου στις 12-05-2009. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων. Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας. Με τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης» και την Εγκύκλιο 6/14-01-2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011», Δ/σα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο Π.Δ.186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων και των Ν.Π. και επιχειρήσεών τους». Με την υπ' αριθμό 82/29-05-2010 (πρακτικό 17/2009), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010. Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006. Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731. Με την υπ' αριθμό 295/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-03-2012. Αιτιολόγηση παράτασης:

Για το 2ο υποέργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», για το οποίο έγινε και η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, με την υπ' αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης δόθηκε παράταση μέχρι τις 28-12-2012. Επειδή η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται αναγκαία μέχρι το πέρας των εργασιών του φράγματος,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 28-12-2012, δεδομένου ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου του σχετικού με το αντικείμενο της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης. Εργασίες που εκτελέστηκαν και εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν. Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των 373.728,57€ και υπολείπονται να εκτελεστούν 149.871,62€.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 1^{ου} υποέργου : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν.Καβάλας» του έργου «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» μέχρι 28-12-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 165/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ