

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 12 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 237/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών Οδοποιίας Βορείου Έβρου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2707/18-4-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 237:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 9-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"
2. Το με αρ. πρωτ. 25/5-1-2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ/Γ.Δ. Εσωτερικής λειτουργίας/Δ.Δ/σης/Τμ. Προσωπικού «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/σεων και τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας και των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ»
3. Το Π.Δ. 144/27-12-10 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ»
4. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων» ,
5. Τον φάκελο της εργολαβίας του αναφερόμενου έργου, και ιδιαίτερα την από 11-01-2012 σύμβαση κατασκευής του έργου σύμφωνα με την οποία ημερομηνία περαίωσης ορίσθηκε η 12-03-2012
6. Το απόσπασμα γνωμοδότησης με αρ. 13 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου, με το οποίο «γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χορήγησης περαίωσης εργασιών μέχρι 12-05-2012 για τους λογους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, και που είναι: «Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και συνεχείς χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις) δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012. Εργασίες μπορούν να εκτελεστούν το υπόλοιπο του μήνα Μαρτίου, Απριλίου και Μάιο 2012, οπότε υπολογίζεται ότι το έργο θα περαιωθεί στις 12-05-2012».

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, αναδόχου: ΑΡΔΑΣ-Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ κατά 2 (ΔΥΟ) μήνες, ήτοι έως την 12-05-2012 (νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου)

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών Οδοποιίας Βορείου Έβρου» αναδόχου: ΑΡΔΑΣ-Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, μέχρι 12-5-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 237/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

