

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 711/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 14^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.5686/10-9-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 711: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δράμας με το υπ.αριθμ.οικ.4743/31-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 100 ημέρες α) λόγω της αναμονής 30 ημερών της Δ.Ε.Η. για την μετακίνηση σύλου εκτός της προτεινόμενης εκσκαφής και β) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες), που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην αίτηση (μεγάλης διάρκειας βαρύς χειμώνας), που δεν επέτρεπε να ολοκληρωθούν οι σκυροδετήσεις και τα επιχρίσματα, εργασίες που είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου και την αποπεράτωση και την αποπεράτωση του έργου στην συμβατική του ημερομηνία. Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 100 ημέρες έως 20-01-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 336.694,33 ευρώ με Φ.Π.Α. (4^η Πιστοποίηση).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 244.431,92 € με ΦΠΑ.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 14^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 14^{ου} Νηπιαγωγείου Δράμας» έως 20-01-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 711/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ