

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 718/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Σεπτεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.5809/14-9-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)**Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 5)**Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος και 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 718: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 5240/20-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: **Α' ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης.....: ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 277620/1^ο Υποέργο
2. Προϋπολογισμός Μελέτης.....: 686.157,03 Ευρώ (με Φ.Π.Α. & αναθεώρηση)
3. Δημοπρασία..... : 14-12-2010
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας...: Πρακτικό 60^ο, Αρ. Απόφ. Θέμ.2^ο 347/23-12-2010 της Ν.Ε. Προγραμματισμού & Τεχνικών Έργων του Ν.Σ. Δράμας.
5. Ανάδοχος.....: Σ. Πεντοβέλη & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ,τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
6. Έκπτωση.....: 08 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό.....: 1668/13-05-2011
8. Ποσόν σύμβασης.....: 627.446,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία.....: 500 ημέρες δηλαδή μέχρι 23-09-2012
10. Αιτούμενη 1^η Παράταση.....: 98 ημέρες » » 30-12-2012
11. Σύμφωνη Γνώμη.....: 6636/20-12-09-2012 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ευσταθούν.

Διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες), σύμφωνα και με τον επισυναπτόμενο πίνακα του ημερολογίου εργασιών του έργου, που επικράτησαν στην περιοχή κατά την περίοδο του χειμώνα (μεγάλης διάρκειας βαρύς χειμώνας), δεν επέτρεψαν να γίνουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιίας, της υποδομής των ηλεκτρικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων και των επιχρισμάτων, εργασίες που είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου και την αποπεράτωση του έργου στην συμβατική του ημερομηνία.

Επειδή η ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη και οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται στον ανάδοχο, προτείνουμε την παράταση προθεσμίας μέχρι 30-12-012.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 423.179,23 ευρώ με Φ.Π.Α. (6^η Πιστοποίηση).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 203.793,33 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» μέχρι 30-12-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» μέχρι 30-12-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 718/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ