

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 112/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.966/15-2-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

ΑΠΟΦΑΣΗ 112: Εισηγούμενη το εικοστό όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 5260/Ξ-ΔΤΕ-169/14-2-2013 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

1. Ισχύει ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ03180081 μετά την αριθ. 2617/Α/26-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», συνολικής δαπάνης 5.850.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
3. Με την αρ. πρωτ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/09-06-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας με ποσό προϋπολογισμού 5.800.000,00 € με ΦΠΑ
4. Με το πρακτικό με αριθμό 13/2012, αριθμός απόφασης 256 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 04-04-2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε - ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,69 %.
5. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27-6-2012 για το ποσό των 3.033.760,06 € (με Φ.Π.Α)
6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ μέχρι τις 27-6-2013
7. Με την από 17-01-2013 αίτηση, ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα τέσσερις ημερολογιακές ημέρες (94), δηλαδή έως τις 29-9 -2013.
Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:
 - α) Μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου την 27-6-2012 και μέχρι την 3-8-2012 πραγματοποιήθηκαν τοπογραφικές εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε η ανάγκη μετακίνησης του άξονα διευθέτησης του χειμάρρου και αφού έγινε η απαραίτητη διερεύνηση της μελέτης από τον ανάδοχο, κατέληξε μετά τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή και της Υπηρεσίας στη μετακίνηση του κατά 1,81 μ σύνολο 37 ημέρες.
 - β) Τη μη εκτέλεση εργασιών από την 27-10-2012 έως και την 29-10-2012 σύνολο 3 ημέρες λόγω βροχής.
 - γ) Τη μη εκτέλεση εργασιών από τις 30-10-2012 μέχρι και την 1-12-2012 σύνολο 33 ημέρες λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων του Κοσύνθου.
 - δ) Τη μη εκτέλεση εργασιών την 8^η, και 9^η Δεκεμβρίου 2012 λόγω έντονης κακοκαιρίας.
 - ε) Τη μη εκτέλεση εργασιών από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31-12-2012 σύνολο 19 ημέρες λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων του Κοσύνθου, η οποία δεν επέτρεψε την συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών.

9. Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου έπρεπε με την έναρξη της Υπογραφής της Σύμβασης ο ανάδοχος να προβεί καταρχάς σε τοπογραφική αποτύπωση και επαλήθευση των συγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης. Πράγματι σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι εργασίες αυτές για τις διατομές Δ82 έως 102 διήρκεσαν από 27/6/2012 έως 3/8/2012 και διαπιστώθηκε ότι λόγω ύπαρξης μεγάλης βλάστησης στο νότιο ανάχωμα απαιτούνταν μετακίνηση του άξονα προς βόρεια. Το συγκεκριμένο θέμα το γνώρισε ο ανάδοχος στην Υπηρεσία στις 13/9/2012 και μετά από σχετική αλληλογραφία με το μελετητή της μελέτης έλαβε έγκριση από την Υπηρεσία να συνεχίσει στις 9/10/2012 (αρ. Πρωτ. εγγράφου 84432/Ξ-ΔΤΕ-4815/1-10-2012). Το σύνολο της καθυστέρησης που προκύπτει είναι 26 ημέρες.

Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι δεν έγιναν εργασίες από 27-10-2012 έως και την 29-10-2012 σύνολο 3 ημέρες λόγω βροχής, από τις 30-10-2012 μέχρι και την 1-12-2012 σύνολο 33 ημέρες λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων του Κοσύνθου. Δεν έγιναν επίσης εργασίες την 8^η, και 9^η Δεκεμβρίου 2012 λόγω έντονης κακοκαιρίας σύνολο 2 ημέρες και τέλος δεν έγιναν εργασίες από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31-12-2012 σύνολο 19 ημέρες λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων του Κοσύνθου, η οποία δεν επέτρεψε την συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών. Δηλαδή συνολική καθυστέρηση στην πορεία του έργου λόγω των ανωτέρω, 83 ημερών (26+3+33+2+19=83).

10. Με το πρακτικό Νο1/1-2-2013 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για το ανωτέρω έργο κατά 83 ημερολογιακές ημέρες δηλ μέχρι τις 18/9/2013

11. Με το αρ. Πρωτ. 674/5-2-2013 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΑΜΘ έδωσε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (83) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 18-9-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών, του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», κατά (83) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 18-9-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 112/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**