

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 158/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας Νομού Ροδόπης» αναδόχου κοιν/ξιας: Χ. Ντούλιας – Γ. Καράνης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1226/4-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αρ. ΔΤΕ 375/1-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε στις 20-2-2006 με συμβατικό αντικείμενο 623.999,00ευρώ με ΦΠΑ και με συμβατική προθεσμία μέχρι 19-8-2006 και είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 016 με κωδικό 2003ΣΕ01600001 και επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με τις υπ' αρ166/πρακτ.32/12-12-2006, υπ'αρ58/πρακτ.10/30-5-2007, υπ'αρ.93/πρακτ.17/22-8-2008, υπ'αρ.18/πρακτ.2/20-1-2009, υπ'αρ.123/πρακτ.19/25-6-2009, υπαρ.248/πρακτ.35/10-11-2009, υπ' αρ.64/πρακτ.13/30-4-010, υπ' αρ.169/πρακτ.22/11-10-2010, υπ' αρ.48/πρακτ.7/31-3-2011, υπ' αρ.654/πρακτ.43/20-12-2011 Αποφάσεις της 4ης Νομαρχιακής επιτροπής (Υποδομών) και Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι 16-6-2012.

Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την διάθεση απροβλέπτων και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και έκλινε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση(εγκρίθηκε με την υπ αρ.ΔΤΜΕ3215/26-11-2009 απόφαση)

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (υπό έγκριση) ύψους 838.662,00ευρώ συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο(μεταβολή συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%,αύξηση ποσού αναθεώρησης και τον τρόπο θέρμανσης, αλλαγή θέσης κτιρίου).

Η Υπηρεσία μας με τους υπ αρ ΔΤΕ2126/16-12-2011 και ΔΤΕ707/18-5-2012 έγγραφα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζήτησε εξεύρεση πίστωσης προκειμένου να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, όμως όπως ενημερωθήκαμε από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2012 του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού του τομέα Αθλητισμού και υποτομέα Αθλητικές υποδομές η πίστωση ήταν μηδενική με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου, λόγω έλλειψης πιστώσεων για την χρηματοδότηση του έργου.

Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 31-10-2012 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών προς την Υπηρεσία μας ζήτησε διακοπή εργασιών τού έργου του θέματος για λόγους οφειλόμενες σε αποκλειστική υπαιτιότητα της υπηρεσία μας και η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στην έκδοση της υπ αρΔΤΕ2367/5-11-2012 απόφασης αποδοχής την από 1-11-2012 Ειδικής Δήλωση Αποδοχής της αναδόχου κοινοπραξίας για το έργο του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.4 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) και επειδή γενικώς υπήρξε συνεχής έλλειψη χρηματοδότησης όπως φαίνεται και από επανειλημμένες παρατάσεις.

Μετά την εισήγηση της υπηρεσία μας για την Οριστική Αποδοχή της Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος προς την Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία έκδοση της υπ αρ.1060/πρ.46/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε την Οριστική Διακοπή Εργασιών του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε στην υπηρεσία μας την από 19-2-2013 αίτηση διάλυσης σύμβασης του έργου του θέματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα άρθρο 62 του Ν.3669/08 ο ανάδοχος δημοσίου έργου μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της εργολαβίας εάν παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών απ την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών (31-10-2012).

Η αποδοχή της διάλυσης σύμβασης επέχει τη θέση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών και επομένως σε περίπτωση αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης η υπηρεσία θα προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες όπως Παραλαβή του έργου θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη διάλυση σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» αναδόχου κοιν/ξίας Χ.Ντούλιας- Γ.Καράνης

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» αναδόχου κοιν/ξίας Χ.Ντούλιας- Γ.Καράνης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό διότι θεωρεί το συγκεκριμένο έργο αποτυχημένο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α158 /2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**