

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 358/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή διδύμων οχετών 2χ2,35χ2,35 με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Μαΐου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2670/10-5-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνης Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 358: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. 486/2-5-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευή δημόσιων έργων».
2. Το γεγονός ότι η αρχική περαίωση του ανωτέρου έργου είναι στις 04-03-02013
3. Το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 4-06-2013 σύμφωνα με την απόφαση 75/2013 της Οικονομικής επιτροπής.
4. Την αίτηση του αναδόχου του ανωτέρου έργου με αριθμό πρωτ :Η-3207/29-04-2013.
5. Την θετική εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2×2,35×2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΈΒΡΟΥ» διότι έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις αλλά και την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού από την περιοχή της Βουλγαρίας στο τελευταίο τρίμηνο στην περιοχή όπου εκτελείτε το έργο παρουσιάστηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών .Η παραπάνω κατάσταση στην περιοχή δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθεί ούτε και τον επόμενο μήνα. Γι' αυτό ζητούμε την παράταση του έργου κατά τέσσερις μήνες από την τελευταία ημερομηνία περαίωσης δηλαδή παράταση των εργασιών έως στις 4-10-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή διδύμων οχετών 2χ2,35χ2,35 με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» κατά τέσσερις μήνες από την τελευταία ημερομηνία περαίωσης δηλαδή παράταση των εργασιών έως στις 4-10-2013. . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 358/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ